

**M.A bt. 215a**

**A1-38 2.Bezirk**

*Adambergengasse 10*



Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64

An das

Bundesministerium f. Handel und Wiederaufbau  
Abt. Wohnhauswiederaufbaufond

W i e n I.,  
-----  
Schubenring 1

Betr.: Wien II., Adambergergasse Nr. 10  
W 5 1 1 1 .

B a u b e g i n n s a n z e i g e :

Mit den Wiederaufbauarbeiten an den kriegs-  
beschädigten Wohnhaus, Wien II., Adambergergasse Nr. 10  
wurde am 23.4.1957 begonnen.

Hochachtungsvoll

Nachrichtlich an :

- 1.) Mag. Abt. 25, XVII., Kalvarienbergg. 33  
zur Zl.: M.A. 25-F4987/53
- 2.) Ziv. Arch. Ing. Karl Eckenstorfer  
19., Grinzingerstr. 93
- 3.) H. V. Dr. Bernhard K l a a r , Rechtsanwalt  
I., Kohlmarkt Nr. 7.

Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 30 6 64

*F. Hauer Arch.*

M. Abt. 25  
Eingelangt 25. APR. 1957  
Zahl \_\_\_\_\_  
Beilagen \_\_\_\_\_

*Wa*

M. Abt. 25  
Außenstelle „Ost“  
Eingelangt: 26. April 1957  
Zahl: F-II/27/53  
Beilagen: *2*



W 5111

Zl. W 5111/18 / I-40/58

Schluß Baukontrolle am 5. Feber 1958

Baustelle: Wien II., Adamberggasse 10

Fondswerber: Miteigentümer des Hauses Wien II., Adamberggasse 10,  
z.Hd. d.Bevollm. R.A. Dr.Bernhard Klaar, Wien I., Kohlmarkt 7

Reihung: 1

Anwesend: Bundesministerium f.Handel u.Wiederaufbau: Raurat Worbik  
Darlehensnehmer: Dr. Bernhard Klaar  
Prüfingenieur: Arch. K.Eckenstorfer  
f.d.Generalunternehmer: Bmstr. Hauer

Einrichtung der Baustelle: Ø

Vorgefundene Pläne: Ø

Derzeitiger Bauzustand: Sämtliche Kriegsschäden wurden behoben.





Wien, den 22.5.1953

Betr.: Fondsansuchen Wien, II., Adam-  
bergergasse 10 -  
F-II/27/53 v.14.4.1953 - W 5111.

Vermerk zu Formblatt W 10, Pkt.12:

Das Fondsansuchen beinhaltet die Instandsetzungsarbeiten nach Kriegs- und Zeitschäden an einem 3 - stöckigen Mittelwohnhaus. Das Haus ist zur Gänze bewohnt.

Die Dachflächen sind provisorisch teils mit Wr.Taschenziegel, teils mit Dachpappa auf Schalung (hofseitig links vom Stiegenhaus) gedeckt. Die letzte Geschoßdecke ist im Dachgeschoß teilweise freigelegt, z.T. aufgehängt. In den Wohnungen Nr.8 und 9 sind die Zimmer gepölzt.

Die Rauchfangköpfe und 3 Aussteigfenster wurden mit Eigenmitteln instandgesetzt bzw. erneuert.

Vorgesehen ist u.a. die Auswechslung von ca. 140 m<sup>2</sup> der 3.Stockwerksdecke gegen eine Tramdecke.

Die Kosten der Zeitschadensbehebung betragen ca. S 61.500.--. Dieselben beinhalten: Instandsetzung der gegliederten Gassenschaufläche (anteilmäßig 90% Z) und der Waschküche im Keller, Wand- und Deckenverputz im Hausflur und im Stiegenhaus, Tischler-, Schlosser- und Anstreicherarbeiten an den Gassenfenstern und Wohnungseingängen, Malerarbeiten, Herstellung einer Dachbodenbeleuchtung samt Zuleitung.

Folgende Beilagen werden nachgereicht:

- |     |   |       |     |
|-----|---|-------|-----|
| 1.) | Beglaubigte Vollmacht für Darlehensaufnahme | ..... | 1 x |
| 2.) | Die Baubewilligung                          | ..... | 1 x |
| 3.) | Die baubehördlich genehmigten Pläne         | ..... | 2 x |

Magistratsabteilung 25  
Gruppe Wohnhaus - Wiederaufbau  
Referat „Ost“  
(f. d. Bez. 2, 20, 21 u. 22)  
Wien II, Karmelitergasse 9

*[Handwritten signature]*



Betr.: 2., Bez., Adamberggasse 10

Übernahme der Kosten von Ersatzausführungen in die Wiederherstellungskosten mit Fondshilfe gemäß § 15, Abs. 2 der Wohnhaus-Wiederaufbau-Gesetzesnovelle 1950 vom 15.12.1950.

Befördert am

30. JULI 1953 *W*

An das

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau  
(Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds)

Der Fondshilfewerber Bev. Dr. Bernhard Klaar

hat mit Schreiben vom 19.5.1953 im Sinne des obgenannten § 15, Abs. 2 der Novelle 1950 zum Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz den Antrag gestellt, den Fonds dem Bauverfahren beizuziehen.

Im vorliegenden Falle war im Zeitpunkt der Antragstellung das Verfahren vor der Baubehörde bereits abgeschlossen. Es wird daher ersucht, zur Kenntnis zu nehmen, daß die Übernahme der Kosten der Ersatzausführung in die Wiederherstellungskosten angestrebt wird und daß die Voraussetzungen hierfür gegeben sind.

Ferner wird gebeten, anher mitzuteilen, ob eine neuerliche Kommissionierung gewünscht wird. Dazu wird bemerkt, daß eine Zusammenarbeit der beteiligten Referate der M.Abt. 25 für den Wohnhaus-Wiederaufbau und für Ersatzausführungen bereits angeordnet wurde.

Nachstehend die näheren Angaben:

Ersatzausführung:Zahl der M.Abt. 25: E.V. 805/50/

Angeordnet mit Vollstreckungsbescheid der M.Abt. \_\_\_\_\_,

Zahl 11806 / 48 vom 24. Aug. 1948Vollstreckungsbescheid der M.Abt. 64, Zl E.A. II/51/ v. 17.4.1951

Sie umfaßt an:

Baumeisterarbeiten Deckenuntersuchung und  
Sicherung der Decken

\_\_\_\_\_ mit vorgeschätzten Kosten von ca. S 3.881.60 .....

Zimmermannsarbeiten \_\_\_\_\_

mit Kosten von ca. S .....

Dachdeckerarbeiten " " " " S .....

Spenglerarbeiten " " " " S .....

Sonstiges \_\_\_\_\_

mit Kosten von ca. S .....

Zusammen mit Kosten von ca. S 3.881.60 .....



Zeit der Durchführung: Beginn: 7.1.1952  
(voraussichtl. Beendigung): 17.1.1952

Nach Anweisung der letzten Schlußrechnung werden die Gesamtkosten dem Verpflichteten zur Zahlung vorgeschrieben und ihm durch Übermittlung der Rechnungsabschriften die Möglichkeit gegeben, das Fondsansuchen entsprechend abzustimmen.

Fondsansuchen:

Zahl der M.Abt. 25: F 4987/53  
eingereicht bei der Außenstelle am: 14.1.1953  
dem Ministerium übermittelt am: 21.7.1953  
dortige Zahl: W 5111  
angesprochene Darlehenssumme: S 201.297.--  
(genehmigt am): \_\_\_\_\_ zur Zahl: \_\_\_\_\_  
(mit einem Betrag von): S \_\_\_\_\_

Für den Herrn Bürgermeister:

*M. Weber*  
Oberstadtbaurat.

Abschrift ergeht an:

- 1.) Bev. Dr. Bernhard Klaar  
1., Kohlmarkt 7.
- 2.) M.Abt.25 - Referat Ost



Zeit der Durchfuhr  
(voraussichtlich)

Nach Anweisung  
samtkosten dem  
ihm durch Überma-  
keit gegeben, da

Fondsansuchen:

Zahl der M.Abt.  
eingereicht bei  
dem Ministerium  
dortige Zahl: 1  
angesprochene I  
(genehmigt am):  
(mit einem Bet:

Abschrift ergoht a

- 1.) Bev. Dr. Bernha  
1., Kohlmarkt
- 2.) M.Abt. 25 - Hof

Raum für Einlaufstempel des Bundesministeriums  
für Handel und Wiederaufbau (Wohnhaus-Wiederaufbaufonds):

Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau  
Verwaltung des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds

Liegt dem Bewilligungsbescheid

W 5111

zugrunde.

Für die Richtigkeit  
der Ausfertigung

Raum für Eintragungen der Fondsverwaltung:


Grundzahl:

ARCHITEKT  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Stadtbaumeister  
Ehrenmitglied des Österreichischen Architektenvereins  
Kaf A 23-3-81 W'lon IX/71, Währingerstraße 15

3/II

III. Altbestand:

Das vorgenannte Wohnhaus wurde, wie bereits erwähnt, im  
Jahre 1881 erbaut und hat eine verbaute Fläche von 239,48 m<sup>2</sup>.  
15. Dezember 1952



Baubeschreibung:

Das Wohnhaus ist ein dreigeschossiges Haus, das über dem  
Keller sind Ziegelplatten zwischen gemauerten Gärten, in den einzel-  
I. Baugrund: Die Grundbuchseinlage EZ 2153 Kat. Gem. Leopoldstadt,  
Grundstück Nr. 384/3 liegt in der Adamberggasse, Orientierungs-  
Nr. 10.

Die Grundbuchseinlage beträgt 330,89 m<sup>2</sup>,  
davon sind 239,48 m<sup>2</sup> verbaut.  
Das Grundstück ist mit Gas, Wasser und elektrischem Strom  
versorgt. Die Fäkalien- und Abwasserabfuhr erfolgt durch einen  
Steinzeugrohrkanal in den städtischen Hauptunratskanal in der  
Adamberggasse. Der Hof hat in Ziegelmauerwerk errichtete Ein-  
friedungsmauern. Der Gehsteig ist mit Granitplatten gepflastert.  
Bei Bauführungen sind Änderungen der Liegenschaftsgren-  
zen erforderlich. Baubeschränkungen nach dem Bebauungs- und  
Fluchtlinienplan bestehen nicht.

II. Bebauung: Der Baugrund ist mit einem 3 Stock hohem Gassendoppeltrakt  
mit in den Hof vorspringenden Stiegenhaus erbaut. Die vorgeschrie-  
bene Baufuchtlinie, die Gebäudehöhe und Bauweise ist eingehal-  
ten. Das Objekt wurde im Jahre 1881 erbaut und ist ein reines  
Mietwohnhaus. Der Erhaltungszustand ist gut. Der Kriegsschaden  
betrifft in erster Linie das Dach und die Decke des letzten Ge-  
schosses, die Gassen- und Hoffassade, sowie die Fenster in den  
Fassaden.



III. Altbestand:

Das vorgenannte Wohnhaus wurde, wie bereits erwähnt, im Jahre 1881 erbaut und hat eine verbaute Fläche von 239,48 m<sup>2</sup>, bzw. einen umbauten Raum von 3.996,92 m<sup>3</sup>.

Es sind 5 Geschosse und ein Dachboden vorhanden. Die Geschosshöhen betragen

Keller: 3,57 m. Erdgeschoß: 4,20 m. 1. Stock: 3,80 m.  
2. Stock: 3,70 m. 3. Stock: 3,48 m.

Das Objekt ist zur Gänze unterkellert.

Das Wohnhaus ist in Ziegelmauerwerk errichtet, über dem Keller sind Ziegelplattl zwischen gemauerten Gurten, in den einzelnen Geschossen Holztrandecken, Dübelbaumdecken, die Podeste sind Ziegelplattl zwischen Traversen. Die Stiege hat freitragende Stufen. Die Ausstattung des Gebäudes ist einfach mit hartem Fußboden, Tonplattenpflaster und Ziegeldeckung.

Im Kellergeschoß sind keine Wohnungen sondern nur ein Verkaufslokal angeordnet. Das Dachgeschoß ist zu Wohn- oder Betriebszwecken nicht ausgebaut.

Baupolizeiliche Mängel außer den Kriegsschäden bestehen nicht.

IV. Kriegsschäden:

Im April 1945 wurde das Dach des Wohnhauses durch einen direkten Artillerietreffer schwer beschädigt und eine Notdeckung hergestellt. Durch die längere Dauer dieses Dachsadens wurden die Decken des letzten Geschosses vollständig durchnäst und der Verputz der Wohnungen im 3. Stock beschädigt. Auch die elektrischen Leitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Rauchfänge wurden ebenfalls schwer beschädigt. Diese Schäden haben sich dahin ausgewirkt, daß die Dübelbäume über dem 3. Stock teilweise angefault sind und unbedingt erneuert werden müssen. Dadurch sind 2 Wohnungen im 3. Stock nur mehr zum Teil benützbar geblieben, jedoch als unbenützbar anzusehen. Die restlichen 7 Wohnungen sind benützbar. Im Keller oder Dachboden werden zusätzlich keine Wohnungen eingebaut.

ARCHITEKT  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Stadtbaumeister  
Wien IX/77, Währingstraße 45  
Tel. 423-5-41

Zeit der Durchf.  
(voraussichtl.)

Nach Anweisung  
samtkosten dem  
ihm durch Überm  
keit gegeben,

Fondsansuchen:

Zahl der M.Abt  
eingereicht be  
dem Ministeriu  
dortige Zahl:  
angesprochene

(genehmigt am)  
(mit einem Bet

Abchrift ergoht a

- 1.) Bev. Dr. Bernha  
1., Kohlmarkt
- 2.) M.Abt. 25 - Ref

ARCHITEKT  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Stadtbaumeister  
Wien IX/77, Währingstraße 45  
Tel. 423-5-41

Grundzahl:

15. Dezember 1955

11111

BAUBESCHREIBUNG

I. Baugrund:  
Die Grundbuchsauftrage Nr. 384/3 liegt in der Adambergergasse, Orientierung  
Nr. 10.  
Das Areal der Grundfläche beträgt 330,89 m<sup>2</sup>,  
davon sind 239,48 m<sup>2</sup> verbaut.  
Das Grundstück ist mit Gas, Wasser und elektrischem Strom  
versorgt. Die Fäkalien- und Abwasserführung erfolgt durch einen  
Steinrohrtrunkkanal in den städtischen Haupttrunkkanal in der  
Adambergergasse. Der Hof hat in Ziegelmauerwerk errichtete Ein-  
führungsgänge. Der Gehsteig ist mit Granitplatten gepflastert.  
Bei Bauführungen sind Änderungen der Liegenschaftsdaten  
zu berücksichtigen. Baubeschreibungen nach dem Bebauungs- und  
Fluchtlinienplan bestehen nicht.

II. Bebauung:  
Der Baugrund ist mit einem 3. Stock hohen Gassenoppeltrakt  
mit in den Hof vorspringenden Stiegenhaus bebaut. Die vorgeschrie-  
bene Baufluchtlinie, die Gebäudehöhe und Bauweise ist eingehal-  
ten. Das Objekt wurde im Jahre 1881 erbaut und ist ein reines  
Wohnhaus. Der Erhaltungszustand ist gut. Der Kriegsschaden  
betrifft in erster Linie das Dach und die Decke des letzten Ge-  
schosses, die Gassen- und Hofsaase, sowie die Fenster in den  
Passagen.



Bundesministerium für Handel und Wirtschaft  
Verwaltung des Wohnens-Wohnungsbaues  
Lieg. dem Bewilligungsbescheid  
Für die Richtigkeit  
H. H. H.

V. Durchgeführte Sicherungsarbeiten:

Wie im vorigen Absatz bereits erwähnt, wurde ein Notdach hergestellt. Außerdem wurden die Decken über dem 3. Stockwerk gepölzt und einzelne Deckenfelder durch aufgeschraubte Überlagshölzer verstärkt. Der Bauschutt ist zur Gänze bereits abgeführt, noch verwendbare Baustoffe sind nicht vorhanden und werden auch nicht gewonnen.

VI. Bauzustand:

Der in vorstehenden beiden Abschnitten beschriebene Bauzustand ist auch jetzt noch vorhanden. Eine unmittelbare Gefährdung durch Deckenüberlastungen, Witterungseinflüsse etc. besteht augenblicklich nicht. Über die durchgeführte Überprüfung des derzeitigen Bauzustandes ist das Gutachten des Baumeisters angeschlossen. Das bestehende Mauerwerk ist unverändert tragfähig, die Deckenkonstruktion des letzten Geschosses jedoch nicht mehr verwendbar. Mit den Wiederaufbauarbeiten wurde noch nicht begonnen. Durchgeführt wurden, wie bereits erwähnt, die Pölzungen der Decken als Sicherungsmaßnahme, ebenso die Wiederinstandsetzung der Rauchfangköpfe, letztere über Auftrag der Baubehörde. Der diesbezügliche Bescheid der Mag. Abt. 36 liegt in Abschrift bei.

VII. Geplanter Wiederaufbau:

Der Wiederaufbau dient nur zur vollständigen Wiederherstellung des Altbestandes. Abweichungen durch Zu- oder Umbauten werden nicht durchgeführt. Die Raumauteilung bleibt ebenfalls unverändert. Die verbaute Fläche und der umbaute Raum, die Geschoßzahl und die Geschoßhöhen bleiben ebenfalls beibehalten. Die Wiederherstellung der Decke des letzten Geschosses erfolgt nicht mehr als Dübel- sondern als Tramdecke. Der Austausch dieser Position gegen die Herstellung einer Eisenbetondecke aus Fertigteilen bleibt vorbehalten.

Durch den Wiederaufbau werden die beiden derzeit als unbenutzbar anzusehenden Wohnungen wieder benutzbar. Im Keller oder Dachboden werden zusätzlich keine Wohnungen eingebaut.

ARCHITEKT  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Stadtbaumeister  
ständig gerichtlich beord. Sachverständiger und Bauhöchstermeister  
Wien IX/77, Währingerstraße 45  
Tel. A 23-3-01

*Ullisch*

III. Altbestand:

Das vorgenannte Wohnhaus wurde, wie bereits erwähnt, im Jahre 1881 erbaut und hat eine verbaute Fläche von 3.396,92 m<sup>2</sup>. Es sind 3 Geschosse und ein Dachboden vorhanden. Die Geschosshöhen betragen: Keller: 3,57 m. Erdgeschoss: 4,50 m. 1. Stock: 3,80 m. 2. Stock: 3,70 m. 3. Stock: 3,48 m. Das Objekt ist zur Gänze unterkellert. Das Wohnhaus ist in Ziegelmauerwerk errichtet, über dem Keller sind Ziegelpfeiler zwischen gemauerten Gurtsteinen in den einzelnen Geschossen Holztraverse, die Pfeiler sind zwischen den Ziegelpfeilern zwischen Traversen. Die Stiege hat freitragende Stützen. Die Ausstattung des Gebäudes ist einfach mit harten Fußboden, Kachelplatten und Ziegeldachung. Im Kellergeschoss sind keine Wohnungen sondern nur ein Verwalterlokal angeordnet. Das Dachgeschoss ist zu Wohn- oder Betriebszwecken nicht angedacht. Baupolizeiliche Mängel außer den Kriesschäden bestehen nicht.

IV. Kriesschäden:

Im April 1945 wurde das Dach des Wohnhauses durch einen direkten Artillerieeinsatz schwer beschädigt und eine Notdeckung hergestellt. Durch die längere Dauer dieses Dachschadens wurden die Decken des letzten Geschosses vollständig durchgesägt und der Verputz der Wohnungen im 3. Stock beschädigt. Auch die elektrischen Leitungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die Rauchfänge wurden ebenfalls schwer beschädigt. Diese Schäden haben sich dahin ausgewirkt, daß die Dübelpfeile über dem 3. Stock teilweise angeknallt sind und unbedingt erneuert werden müssen. Dadurch sind 2 Wohnungen im 3. Stock nur mehr zum Teil benutzbar geblieben, jedoch als unbenutzbar anzusehen. Die restlichen 2 Wohnungen sind benutzbar.

Zeit der Durchf.  
(vorausgesetzt)

Nach Anweisung der  
samtkosten der  
ihm durch Über-  
keit gegeben,

Fondsansuchen:

Zahl der M.Ab-  
eingereicht b  
dem Ministeri  
dortige Zahl:  
angesprochene  
(genehmigt am  
(mit einem Be

Abschrift ergoht

- 1.) Bev. Dr. Berni  
1., Kohlmarkt
- 2.) M. Abt. 25 - R












ARCHITEKT  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Stadtbaumeister  
ständig gerichtlich beordeter Sachverständiger und Bauwertschätzer  
Ruf A 23-3-81 Wien IX./71, Währingerstraße 15



15. Dezember 1952

Kostenvoranschlag

über die herzustellenden Baumeister- und Handwerker-  
arbeiten für den Wiederaufbau des Hauses Wien II., Adamber-  
gasse 10, EZ 2153 Kat. Gem. Leopoldstadt, für Herrn  
Rechtsanwalt Dr. Bernhard K l a a r und Mitbesitzer, Wien I.,  
Kohlmarkt 7.

*Manuskript  
W 5999/5-54*

Übertrag:



W  
5111

17.447,26  
18.746,40

Wiederaufbau

Wien II., Adamberggasse 10

Übertrag:

5.) 474,-- m<sup>2</sup> Einrüstung der Hoffassade mit Leitergerüst sonst wie Post 1) beschrieben  
3 Wochen 6.50 per m<sup>2</sup> Arbeit S 7,50 S

3.429,15  
3.555,--

6.) 424,-- m<sup>2</sup> Verputz der einfachen glatten Hoffassade bis zu 70% beschliffen, auf den schädlichen Stellen abkratzen, die frei gelegten Flächen abwaschen und reinigen, vermessen mit Abzug

I. Baumeisterarbeiten

1.) 322,92 348,-- m<sup>2</sup> Einrüstung der Gassenfassade mit Patent-Konsolleitergerüst samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüsten nach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr und Beleuchtung bei Nacht für eine Benützungsdauer von ca. 6 Wochen gerechnet  
3 Wochen 6.50  
266,72  
7.) 424,-- m<sup>2</sup> Einrüstung der Gassenfassade wieder herstellen und zwar die laut Post vor freigelegten Flächen grob mit verlängertem Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch. Gliederungen ergänzen und nachziehen, die übrigen Flächen reinigen, abwaschen und aufräumen, die gesamte Fassadenfläche sodann mit feinem verlängertem reschen Donausandmörtel überarbeiten und 2 mal färbeln an aller Arbeit samt Materialbeigabe etc. hohl für voll vermessen.

2.053,63  
2.374,40

per m<sup>2</sup> Arbeit S 7,80 S

2.518,78  
2.744,40

2.) 36,-- m<sup>2</sup> Schutzgerüst zur Post vor 2,-- m breit  
wie Post 4) wieder herstellen, jedoch ohne

per m<sup>2</sup> Arbeit S 20,-- S

720,--

3.) 322,92 348,-- m<sup>2</sup> Verputz der durch Luftdruck beschädigten reich gegliederten Gassenfassade bis zu 50% abschlagen, die Fugen auskratzen, die frei gelegten Mauerflächen reinigen und abbürsten, hohl für voll vermessen.

per m<sup>2</sup> Arbeit S 3,--  
Sonstiges " 1,--

11.835,20  
17.384,--

8.) 36,50 35,-- m<sup>2</sup> Aufzählung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel

1291,68  
4.392,--

4.) 322,92 348,-- m<sup>2</sup> Verputz der Gassenfassade wieder herstellen und zwar die laut Post vor freigelegten und gereinigten Flächen grob mit verlängertem reschen Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch. Gliederungen ergänzen und nachziehen, die übrigen Flächen reinigen, abwaschen und aufräumen, die gesamte Fassadenfläche sodann mit feinem verlängertem reschen Donausandmörtel überarbeiten und 2 mal färbeln an aller Arbeit samt Materialbeigabe etc. hohl für voll vermessen.

per m<sup>2</sup> Arbeit S 35,--  
Sonstiges " 5,--

1.500,--

10.) 3 Stück eiserne Kellertür der O.65/O.45 m groß auslösen und nach S 40,-- S  
tur durch den Schlosser versetzen und einputzen.

12.916,80  
43.920,--

Übertrag:

S 18.746,40  
17.447,26

per Stk. Arbeit S 32,--  
Sonstiges " 3,--

Übertrag: S 35,-- S

105,--

Übertrag:

44.332,40  
36.753,49



Übertrag:

S

17.447,26  
18.746,40

- 5.) <sup>457,22</sup> 474,-- m<sup>2</sup> Eingerüstung der Hoffassade mit einf. Leitergerüst sonst wie Post 1) beschrieben

3 Haken 6'50 per m<sup>2</sup> Arbeit S 7,50 S

3.429,15  
3.555,--

- 6.) <sup>366,72</sup> 424,-- m<sup>2</sup> Verputz der einfachen glatten Hoffassade bis zu 70% beschädigt, an den schadhafte Stellen abschlagen, die Fugen auskratzen, die frei gelegten Flächen abwaschen und reinigen, vermessen mit Abzug der Öffnungen.

per m<sup>2</sup> Arbeit S 4,60 ✓  
Sonstiges " 1,-- ✓  
S 5,60 ✓ S

2.053,63  
2.374,40

- 7.) <sup>266,72</sup> 424,-- m<sup>2</sup> einfache glatte Hoffassade wieder herstellen und zwar die laut Post vor freigelegten Flächen grob mit verlängertem Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verlängertem Mörtel überziehen und wie Post 4) wieder herstellen, jedoch ohne färbeln, naturverrieben, an aller Arbeit, Materialbeistellung vermessen mit Abzug der Öffnungen.

per m<sup>2</sup> Arbeit S 34,-- <sup>28</sup> 6' ✓  
Sonstiges " 7,-- ✓

11.835,20  
17.384,--

- 8.) <sup>36,50</sup> 35,-- m<sup>2</sup> Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel

per m<sup>2</sup> Arbeit S 9,50 ✓  
Sonstiges " 1,-- ✓

514,80  
544,50

- 15.) <sup>43</sup> 82,-- m<sup>2</sup> Hoffpflaster aus brauchbaren Platten auf Grund im Gefälle ausplanieren, Schutt verführen

S 10,50 ✓ S

383,25  
367,50

- 9.) 10 ✓ Stück durch Luftdruck herausgerissene Fenster ca. 0.90 x 2.00 m groß der Gassen- oder Hoffassade freilegen, gerade ziehen, verkeilen und wieder einputzen

- 16.) <sup>43</sup> 82,-- m<sup>2</sup> neuen 10 cm per Stk. Arbeit S 115,--  
Sonstiges " 35,--

S 150,-- S 1.500,--

- 10.) <sup>3</sup> 3 ✓ Stück eiserne Kellertür der Gassenfassade 0.65/0.45 m groß auslösen und nach Reparatur durch den Schlosser versetzen und einputzen.

per Stk. Arbeit S 32,-- ✓  
Sonstiges " 3,-- ✓

1761,--  
3.362,--

Übertrag: S 35,-- ✓ S

50.702,80  
40.105,29

Übertrag:

S

44.032,30  
36.753,49



Übertrag:

36.753,49  
S 40.032,30

- 11.) ~~2~~ 2 ✓ Stück alte Waschküchenfenster 0.65/0.50 m groß auslösen und an deren Stelle neue Fenster versetzen und einputzen  
per Stk. Arbeit S 36,--  
Sonstiges " 4,--  
legerarbeit  
per Stk. Arbeit S 40,-- S 80,--  
Sonstiges " 100,-- S 200,--
- 12.) ~~3~~ 3 ✓ Stück Eisenfenster nach Reparatur durch den Schlosser wieder einputzen  
per Stk. Arbeit S 18,--  
Sonstiges " 2,--  
per Stk. Arbeit S 20,-- S 60,--  
Sonstiges " 23,-- S 120,--
- 13.) ~~22~~ 22,-- m<sup>2</sup> beschädigten Verputz der Hofeinfriedungsmauern ausbessern wie Post 7)  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 28,--  
Sonstiges " 7,-- 6'-  
zur Gänze abschlagen  
Mörtel neu herstellen samt 2maliger Weißierung S 41,-- S 770,--  
35'-34'- 902,--
- 14.) ~~44~~ 44,-- m<sup>2</sup> flache Ziegelabdeckung der Hofeinfriedungsmauern abtragen, das unebene Mauerwerk abgleichen, die Ziegelabdeckung neu verlegen und mit Zementmörtel neu verfügen an aller Arbeit samt Materialbeigabe etc.  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 32,--  
Sonstiges " 17,50 ✓  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 49,50 S 514,80  
Sonstiges " 44,50 544,50
- 15.) ~~82~~ 82,-- m<sup>2</sup> Hofpflaster aufreißen, die total unbrauchbaren Platten abführen, den Untergrund im Gefälle ausplanieren, Schutt verführen  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 18,--  
Sonstiges " 3,--  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 21,-- S 903,--  
Sonstiges " 220,-- 1.722,--
- 16.) ~~82~~ 82,-- m<sup>2</sup> neuen 10 cm starken Betonbelag herstellen, im Gefälle verlegt, in entsprechend große Felder geteilt, mit 2 cm Zementestrich der Oberfläche, die Dehnfugen mit Bitumen vergossen an aller Arbeit samt Material etc.  
Zehentritt, die St. Arbeit S 24,--  
Zementestrich, die St. Arbeit S 17,--  
per Stk. Arbeit S 41,-- S 1.763,--  
Sonstiges " 220,-- 3.362,--

Übertrag:

S 645,-- S 50.702,80  
40.844,29

Übertrag:

S 43.706,47



Übertrag:

40.844,29,47  
SS 50.702,80

17.)	1	Stück Kanaleinlauf in die richtige Höhenlage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab- und Rohrlagerarbeit	per m <sup>2</sup> Arbeit S 25,--		
			per Stk. Arbeit S 100,--		
			Sonstiges " 100,--		
			S 200,--	S	200,--
24.)	ca 5,7	m <sup>2</sup> Terrazzobelag in kleinen Flächen auf			
18.)	1	Stück Waschküchentüre auslösen, neuen Stock versetzen und einputzen	per Stk. Arbeit S 95,--		
			Sonstiges " 25,--		
			S 120,--	S	120,--
19.)	30,78	m <sup>2</sup> schadhaften Wandputz der Waschküche zur Gänze abschlagen und in verl. Zementmörtel neu herstellen samt 2mäliger Weißierung	per m <sup>2</sup> Arbeit S 37,--		
			Sonstiges " 6,--		
			S 43,--	S	1.323,54
25.)	214,--	m <sup>2</sup> Aufzählung für Zementschliffputz und Anschluß an den Betonfußboden	per m <sup>2</sup> Arbeit S 13,--		
			Sonstiges " 1,--		
			S 14,--	S	284,64
26.)	214,--	m <sup>2</sup> bestehende, beschädigte und eingetretene Zustandverschlechte	S 14,--	S	420,--
21.)	8,--	m <sup>2</sup> Deckenputz der Platzuntersicht der Waschküche ausbessern an aller Arbeit samt Material und Gerüstung	per m <sup>2</sup> Arbeit S 28,--		
			Sonstiges " 8,--		
			S 36,--	S	288,--
22.)	1	Stück Waschküchenherd mit einem Kessel abtragen und unter Beigabe der notwendigen neuen Ziegel zur Gänze neu aufmauern, Kessel und brauchbares Eisenzeug wieder versetzen, fehlendes ergänzen etc., samt Zehentritt, die obere Abdeckplatte mit Zementresche, die Sichtflächen verfügt	per Stk. Arbeit S 425,--		
			Sonstiges " 220,--		
			S 645,--	S	645,--

Übertrag:

53.665,80  
43.705,47



Übertrag:

43.705,47  
S 53.665,80

3.) ca. 100,-- m<sup>2</sup> durch Luftdruck verursachte Verputzschäden an Wänden und Decken im Vestibül und Stiegenhaus ausbessern und für den Maler vorbereiten  
50% Z  
0% Z  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 25,--  
Sonstiges " 8,--  
S 33,-- S 3.300,--

4.) ca 5,-- m<sup>2</sup> Terrazzobelag in kleinen Flächen auf den Podesten der Stiege in allen Geschossen aufbrechen, Schutt abtragen und abführen und neuen gleichen Belag samt schwarzer Bordüre herstellen samt schleifen und einlassen mit Öl  
73.-  
80.-  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 98,--  
Sonstiges " 38,--  
S 136,-- S 680,--  
K.E.M.!

25.) ca 214,-- m<sup>2</sup> Ziegelpflaster am Dachboden zur Gänze aufreißen, die Pflasterl reinigen und seitlich deponieren, die durchnässte und unbrauchbare alte Beschüttung zur Gänze abtragen und abführen  
140.-  
150.-  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 16,--  
Sonstiges " 3,--  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 19,-- S 3.210,--  
Sonstiges " 15  
S 4.066,--

26.) ca 214,-- m<sup>2</sup> bestehende, beschädigte und durch die eingetretene Zustandsverschlechterung bereits angefaulte Dippelbaumdecke freilegen und an je 3 Stellen untersuchen, die einzelnen Dippelbäume anbohren etc., noch brauchbare Teile abschöpfen und mit einem geeigneten fäulnisverhindernden Mittel imprägnieren  
30.) ca. 200,--  
Z  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 15,--  
Sonstiges " 4,50  
S 19,50 S 4.173,--

27.) ca 150,-- m<sup>2</sup> dopp. Berohrung, samt Gipsmörtelverputz der Untersicht der Dippelbaumdecke im Ausmaß der Ergebnisse der Deckenuntersuchung, bzw. an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen und abführen  
140.-  
per m<sup>2</sup> Arbeit S 9,--  
Sonstiges " 1,--  
S 10,-- S 1400,--  
Übertrag: S 1.500,--

Übertrag:

S 67.384,80  
56.468,47



Übertrag:

75 56.468,47  
S S 82 67.384,80

8.) ca. 10,-- m<sup>1</sup> Aufhängungen der schadhaften aber laut Ergebnis der Dachuntersuchung noch brauchbaren Dippelbaumdecke herstellen, mit U-Eisen Walzprofilen samt Verschraubung jedes einzelnen Dippelbaumes und Rostschutzanstrich der Eisenteile an aller Arbeit samt Materialbeigabe und Zufuhr etc. gemessen in der Länge der Walzprofile

per m <sup>1</sup>	Arbeit	S 80,--	S	4.708,--
	Sonstiges	" 120,--		6.634,--
		S 200,--	S	80.544,47

I. Summe der Baumeisterarbeiten

28a.) 73.- 80,-- m<sup>1</sup> Aufmauerung ca. 0.50 m hoch der bestehenden Scheidemauern im 3. Stock bzw. der früheren Auflager der Dippelbaumdecke bis unter die Sturzschalung der neuen Tramdecke aus Ziegelmauerwerk in verl. Zementmörtel

per m <sup>1</sup>	Arbeit	S 39,--		5.427,--
	Sonstiges	" 36,--		6.000,--
		S 75,--	S	5.427,--

29.) 140.- 150,-- m<sup>2</sup> neuen Deckenputz mit Gipsmörtel und doppelter Berohrung samt Gerüstung herstellen samt Hohlkehlenanschluß vermessen

per m <sup>2</sup>	Arbeit	S 41,--		7.980,--
	Sonstiges	" 16,--		8.550,--
		S 57,--	S	8.550,--

30.) ca. 200,-- m<sup>2</sup> schadhaften groben Verputz der Aufmauerungen, des Stiegenhausabschlusses, der Feuermauern und Ansichtflächen, der Kamine im Dachboden ausbessern und weißigen, zu 50% ausbessern, per m<sup>2</sup> die ganze Fläche weißigen, samt Einrüstung und Schuttabfuhr

per m <sup>2</sup>	Arbeit	S 9,--		1342,--
	Sonstiges	" 2,--		2.200,--
		S 11,--	S	2.200,--

31.) 214,-- m<sup>2</sup> neue Beschüttung aus Kohlenlösch aufbringen und planieren samt Lieferung und aufziehen des Materials

per m <sup>2</sup>	Arbeit	S 7,50		2.568,--
	Sonstiges	" 4,50		
		S 12,--	S	2.568,--

Übertrag:

S 88.702,80  
75.833,47



Übertrag:

S 75.837,47  
S 88.702,80

- 2.) 214,-- m<sup>2</sup> Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, auf reiner Sandbettung verlegen, die Fugen mit Zementmörtel vergießen samt Ergänzen der fehlenden Ziegel

per m<sup>2</sup> Arbeit S 16.-  
Sonstiges " S 24,50 ✓  
S 6,50

- 1.) 250,-- m<sup>2</sup> Fläche des gesamten Dachbodens vollständig untersuchen, schadhafte oder mangelnde Teile der Konstruktionshölzer wie Mauerbänke, Bundtränke, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuß- und Mittelpfetten, Sparren, Lagen, Säulen und Kaminschalungen etc., samt Verschalungen, auslösen und abtragen und durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Beilagehölzer und Verschraubungen verstärken samt Ersatz der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen und Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion Saum zu Saum an aller Arbeit, Materialbeistellung, Nägel und Eisenzeuglieferung

Arbeit S 450,-- ✓  
Sonstiges " 450,-- ✓  
S 900,--

Pauschale ✓ S 900,-- S 900,--

- 2.) 12,-- m<sup>1</sup> Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Post vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie vor

per m<sup>1</sup> Arbeit S 23,--  
Sonstiges " 17,--  
S 40,-- S 480,--

- 3.) 4 ✓ Stück neue Einschalung für die vom Spengler zu liefernden Dachbodenfenster herstellen

per Stck. Arbeit S 16,--  
Sonstiges " 14,--  
S 30,-- S 120,--

- 4.) ca. 450,-- m<sup>2</sup> bestehende, beschädigte und unbrauchbare Dibelbaumdecke, die lt. Baumeisterarbeiten I. Post 25) bzw. 26) freigelegt und untersucht wurde, aufreißen, abtragen, in den Hof abheben und dort deponieren, vermaßen nach der wirklichen Dibelbaumfläche

per m<sup>2</sup> Arbeit S 32,-- S 14.400,--

Übertrag:

S



lederaufbau

ien II., Adambergergasse 10

- 9 -

Übertrag:

S

5.980.-  
6.300.-

5.) ca. 150,- m<sup>2</sup> neue Framdecke an Stelle der abge-

## II. Zimmermannsarbeiten

- 1.) 250,- m<sup>2</sup> Fläche des gesamten Dachstuhles sorgfältig untersuchen, schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer, wie Mauerbänke, Bundtränke, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuß- und Mittelpfetten, Sparren, Zangen, Saumichsen und Kaminschalungen etc., samt Verschalungen, auslösen und abtragen und durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Beilagehölzer und Verschraubungen verstärken samt Ersatz der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen und Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion Saum zu Saum an aller Arbeit, Materialbeistellung, Nägel und Eisenzeuglieferung

Arbeit S 450,- ✓  
Sonstiges " 450,- ✓

Pauschale ✓

S 900,- ✓ S

900,-

- 2.) 12,- m<sup>1</sup> Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Post vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie vor

per m<sup>1</sup> Arbeit S 23,-  
Sonstiges " 17,-

S 40,- S

480,-

- 3.) 4 ✓ Stück neue Einschalung für die vom Spengler zu liefernden Dachbodenfenster herstellen

per Stck. Arbeit S 16,-  
Sonstiges " 14,-

S 30,- S

120,-

- 4.) ca. 150,- m<sup>2</sup> bestehende, beschädigte und unbrauchbare Döbelbaumdecke, die lt. Baumeisterarbeiten I. Post 25) bzw. 26) freigelegt und untersucht wurde, aufreißen, abtragen, in den Hof abseilen und dort deponieren, vermessen nach der wirklichen Döbelbaumfläche

per m<sup>2</sup> Arbeit S 32,- S

Übertrag:

S

4.480  
4.800,-  
6.300,-  
5.980.-



Wiederaufbau

- 10 -

Wien II., Adamberggasse 10

Übertrag:

S

5.980.-  
6.300,--

### III. Dachdeckerarbeiten

- 140.-  
.) ca. 150,-- m<sup>2</sup> neue Tramdecke an Stelle der abgetragenen Dübelbaumdecke der Post vor herstellen, samt unterer 13 mm starker Stukkaturschalung und oberer 26 mm starken Sturzschalung, samt Fugdeckleisten, die Auflager sorgfältig imprägniert und umkleidet, an aller Arbeit samt Materiallieferung hochziehen und verlegen, gemessen in der Größe der überdeckten Räume ohne Zuschlag für die Auflager
- 270,-- m<sup>2</sup> bestehende Doppeldeckung abnehmen
- 270,-- m<sup>2</sup> bestehende Doppeldeckung neu herstellen mit Strangstahlblech
- II. Summe der Zimmermannsarbeiten

per m <sup>2</sup>	Arbeit	S 35,--	S 270,--
	Sonstiges	" 110,--	100,--
		S 145,--	S 20.300.-
per m <sup>2</sup>	Arbeit	S 3,10	21,7
		135,--	21,7
			26.280.-
			28.050,--
			=====
			42.600.-
			9.000,--

- 5.) 30,-- m<sup>1</sup> Firstziegel neu
- per m<sup>1</sup> Arbeit S 7,50  
Sonstiges " 5,50  
S 13,-- S 390,--
- 6.) 8,-- m<sup>1</sup> beidecken der Blechhlsen
- per m<sup>1</sup> Arbeit S 12,-- S 96,--
- 7.) 80,-- m<sup>1</sup> Fuß- und Ortsaumeindeckung nach dem Spengler
- per m<sup>1</sup> Arbeit S 12,-- S 960,--
- 8.) 8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen
- per Stk. Arbeit S 6,50  
Sonstiges " 28,--  
S 34,50 S 276,--
- 9.) 26 Loch Rauchzüge in 5 Kaminöffnungen, die sehr schadhafte sind, bis 4 m unter die Firsthöhe des Daches vollständig abtragen, die gewonnenen Blöcke abputzen und reinigen, die Kaminöffnungen unter Beigabe der fehlenden Mauer in

BEREITS DURCHFÜHRT / Übertrag:

11.000,--  
11.200,--



Wiederaufbau

- 11 -

- 12 -

Wien II., Adambergergasse 10

Übertrag:

S

14.299.-  
11.699,--

### III. Dachdeckerarbeiten

1.) 270,-- m2 alte <sup>abheben</sup> Dacheindeckung übersteigen

per m2	Arbeit	S	5,10	✓	S
	Sonstiges	"	1,90	✓	
		S	7,--	✓	S

1.890,--

2.) 270,-- m2 alte Lattung abnehmen

per m2	Arbeit	S	1,--	✓	S
--------	--------	---	------	---	---

270,--

3.) 70,-- m2 bestehende Doppeldeckung abnehmen

per m2	Arbeit	S	3,10	✓	S
--------	--------	---	------	---	---

217,--

4.) <sup>270.-</sup> 200,-- m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzziegeln

per m2	Arbeit	S	12,--	✓	
	Sonstiges	"	26,--	✓	
		S	38,--	✓	S

10.260.-  
7.600,--

5.) 30,-- m1 Firstziegel neu

per m1	Arbeit	S	7,50	✓	
	Sonstiges	"	5,50	✓	
		S	13,--	✓	S

390,--

6.) 8,-- m1 beidecken der Blechhlsen

per m1	Arbeit	S	12,--	✓	S
--------	--------	---	-------	---	---

96,--

7.) <sup>75.-</sup> 80,-- m1 Fuß- und Ortsaumeindeckung nach dem Spengler

per m1	Arbeit	S	12,--	✓	S
--------	--------	---	-------	---	---

900.-  
960,--

8.) 8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen

per Stk.	Arbeit	S	6,50		
	Sonstiges	"	28,--		
		S	34,50		S

276,--

9.) 26 Loch Rauchzüge in 5 Kaminköpfen, die sehr schadhaft sind, bis 4 Scharen unter die Firsthöhe des Daches vollständig abtragen, die gewonnenen Ziegeln aussortieren und reinigen, die Kaminköpfe unter Beigabe der fehlenden Ziegeln in

BEREITS " DURCHFÜHRT / Übertrag:

S

11.699,--  
14.299.-



ederaufbau:

en II., Adenbergergasse 10

Übertrag:

S

14.299.-

11.699,--

#### IV. Spenglerarbeiten

verlängertem Zementmörtel wieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen, samt herstellen der Zementreschen.

Seite:

	per Schlot	Arbeit	S	8,--	
		Sonstiges	"	12,--	
1.) 20,--	m Saumrinnen neu aus Eisenblech, 50 cm im Umbau		S	20,--	S 520,--
2.) 10,--	m <sup>3</sup> bei den vorstehenden Arbeiten entstehenden Schutt mit Butten abtragen und mit Fuhrwerk abführen		S	72,--	S 1.440,--
	per m <sup>3</sup>	Arbeit	S	34,--	
		Sonstiges	"	30,--	
3.) 18,--	m bestehenden Saum reparieren		S	64,--	S 640,--

#### III. Summe der Dachdeckerarbeiten

			S	8,20	S 12.859,--
4.) 2,--	Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verzinktem Eisenblech liefern und montieren				15.459,--
		per Stck.	S	21,--	S 42,--
5.) 1,--	Stück doppelten Saum und Rinnenstützen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verzinktem Eisenblech herstellen				
		per Stck.	S	99,--	S 99,--
6.) 18,--	m neue Kamineinfassungen incl. Putzleisten 50 cm breit, auf 3 Kamingruppen verteilt aus verzinktem Eisenblech liefern und montieren				
		per m	S	61,50	S 1.108,80
7.) 40,--	m neue Feuermauereinfassung und Iohsen, 50 cm breit verzinkt				
		per m	S	58,--	S 2.320,--
8.) X/1	Stück neues liegendes Dachausstiegfenster komplett				
		per Stck.	S	285,--	S 285,--
9.) X/2	Stück Gußgläser für das Dachausstiegfenster				
		per Stck.	S	32,50	S 65,--
10.) 1,--	Stück Fensterrutsche, ca. 1 m <sup>2</sup> groß, aus verzinktem Eisenblech liefern und anarbeiten				
		per Stck.	S	110,--	S 110,--

1.787,30



Bederaufbau:

en II., Adamberggasse 10

Übertrag:

S 5.767,40 ✓

- 1.) 7, m neue Saumrinnen liefern  
Post 2) per m S 73, S 511,--
- 2.) 2, IV. Stück Saum naglieren anarbeiten  
Post 4) =====  
per Stck.S 21, S 42,--

Seite: 7, m Saumrinnen reparieren und streichen, wie Post 3)

- 1.) 20, m Saumrinnen neu aus verzinktem Eisenblech, 50 cm im Umbau S 57,40
- 14.) 1, Stück Doppelsaum und Rinnenstützen mit Einlauf genau wie Post 5) per m S 72, S 1.440,--
- 2.) 2, m neuen Saum 65 cm abgewickelt breit, aus verzinktem Eisenblech samt Saumstreifen Ichsen und Wandlachseneindeckung per m S 73, S 146,--
- 3.) 18, m bestehenden Saum reparieren und streichen, s. liegendes Dachfenster wie Post 8) per m S 8,20 S 147,60 ✓
- 16.) X 1, Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verzinktem Eisenblech liefern und montieren per Stck.S 21, S 42,--
- 17.) X 2, Stück doppelten Saum und Rinnenstützen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verzinktem Eisenblech herstellen per Stck.S 114, S 114,--
- 5.) 1, per Stck.S 99, S 99,--

- 6.) 18, m neue Kamineinfassungen incl. Putzleisten 50 cm breit, auf 3 Kamingruppen verteilt aus verzinktem Eisenblech liefern und montieren per m S 72, S 1.296,--
- 19.) 18, per m S 61,50 S 1.108,80
- 20.) 9, m Saum reparieren und streichen
- 7.) 40, m neue Feuermauereinfassung und Ichsen, 50 cm breit verzinkt S 73,80
- 21.) 9, m Saumstreifen 15 cm per m S 58, S 2.320,--
- 8.) X 1, Stück neues liegendes Dachausstiegfenster komplett Saum 65 cm abgewickelt breit wie Post 2) per Stck.S 285, S 285,--
- 22.) 9, per m S 73, S 657,--
- 9.) X 2, Stück Gußgläser für das Dachausstiegfenster neue Ichsen und Wandlachseneindeckung per Stck.S 32,50 S 65,--
- 23.) 8, per m S 114, S 912,--
- 10.) 1, Stück Fensterrutsche, ca. 1 m<sup>2</sup> groß, aus verzinktem Eisenblech liefern und anarbeiten per Stck.S 114, S 114,--

Hofseite:

- 24.) 10, m neue Saumstreifen wie Post 21) S 5.767,40 ✓
- Übertrag: 17,50 S 11.123,70 ✓
- Übertrag: S 11.123,70 ✓



<u>te:</u>		Übertrag:	S	15.767,40 ✓
1.)	7,-- m neue Saumrippen liefern wie Post 22)	per m	S 73,--	S 511,--
12.)	2. Stück neue Saumrinnenvorköpfe wie Post 4)			S 730,--
26.)	10,-- m neue Saumrinne wie Post 1)	per Stck.	S 21,--	S 42,--
13.)	7,-- m Saumrinnen reparieren und streichen, wie Post 3)	per m	S 8,20	S 57,40
14.)	1. Stück Doppelsaum- und Rinnenstützen mit Einlauf genau wie Post 5)	per Stck.	S 98,60	S 98,60
15.)	8,-- m <sup>2</sup> neue Ichsen- und Wandichseneindeckung samt Einlauf wie Post 5)	per m <sup>2</sup>	S 114,--	S 912,--
16.)	X) 1. Stück neues liegendes Dachfenster wie Post 8)	per Stck.	S 285,--	S 285,--
17.)	X) 2. Stück Gußgläser, hierzu wie Post 9)	per Stck.	S 32,50	S 65,--
18.)	1. Stück Fensterrutsche ca. 1 m <sup>2</sup> groß, wie Post 10)	per Stck.	S 114,--	S 114,--
32.)	X) 2. Stück Fensterrutsche ca. 1 m <sup>2</sup> groß, wie Post 10)	per Stck.	S 32,50	S 65,--
<u>liegenhausdach:</u>		Stück Fensterrutschenblech ca. 1 m <sup>2</sup> groß zu Post 31) wie Post 18)		
19.)	18,-- m neue Saumrinnen wie Post 1)	per m	S 72,--	S 1.296,--
<u>Dach:</u>		20.) 9,-- m Saum reparieren und streichen wie Post 3)	per m	S 8,20 S 73,80
34.)	8,-- m neue Bodenrinnen aus Zinkblech			S 145,--
21.)	9,-- m Saumstreifen 15 cm breit	per m	S 17,50	S 157,50
35.)	1. Stück Bodenrinnensammelkessel samt Ventile			S 331,--
22.)	9,-- m neuen Saum 65 cm abgewickelt breit wie Post 2)	per Stck.	S 331,--	S 331,--
36.)	3. Stück neue Dunstschläuche komplett	per m	S 73,--	S 657,--
23.)	8,-- m <sup>2</sup> neue Ichsen- und Wandichseneindeckung	per m <sup>2</sup>	S 75,50	S 226,50
37.)	2,-- m Rohre aus Zinkblech als Anschluß an die Klosett-Abfallrohre an der Hofseite	per m	S 114,--	S 912,--
<u>Hofseite:</u>		24.) 10,-- m neue Saumstreifen wie Post 21)	per m	S 91,-- S 182,--
		IV. Summe der Sperrarbeiten	S 17,50	S 16.175,--
		Übertrag:	S	11.123,70 ✓

X) DZT. 3 NEUE FENSTER  
VORHANDEN



Übertrag:

S 11.123,70

5.) 10,7 m neuen Saum 65 cm breit wie Post 22)

per m S 73,7 S 730,7

26.) 10,7 m neue Saumrinne wie Post 1)

per m S 72,7 S 720,7

27.) 2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe wie Post 4)

per Stck.S 21,7 S 42,7

28.) 16,7 m neue Feuermauereinfassung 50 cm breit, wie Post 7)

per m S 58,7 S 928,7

29.) 1 Stück doppelter Saum- und Rinnenstutzen samt Einlauf wie Post 5)

per Stck.S 99,7 S 99,7

30.) 11,7 m neue Kamineinfassung wie Post 6) aufgeteilt in 2 Gruppen

per m S 61,50 S 676,50

31.) X) 1 Stück neues liegendes Dachausstiegfenster wie Post 8)

per Stck.S 285,7 S 285,7

32.) X) 2 Stück Gußgläser zu Post vor wie Post 9)

per Stck.S 32,50 S 65,7

33.) 1 Stück Fensterrutschenblech ca. 1 m groß zu Post 31) wie Post 18)

per Stck.S 114,7 S 114,7

Dachboden:

34.) 8,7 m neue Bodenrinnen aus Zinkblech

per m S 145,7 S 1.160,7

35.) 1 Stück Bodenrinnensammelkessel samt Montage und Scharnierdeckel

per Stck.S 331,7 S 331,7

36.) 3 Stück neue Dunstschläuche komplett samt Dachplatte und Regenhut

per Stck.S 75,50 S 226,50

37.) 2 m Rohre aus Zinkblech als Anschluß an die Klosettabfallrohre an der Hofseite

per m S 91,7 S 182,7

IV. Summe der Spenglerarbeiten

S 16.682,70

X) DZT. 3 NEUE FENSTER  
VORHANDEN!



Übertrag:

8

7.127,7

und VI. Tischler- und Schlosserarbeiten:

- 5.) 1 Stk. 2 flüg. Hofausgangstüre mit Glaslichtern und Sprossenteilung vom Tischler gründlich re-  
 100% den Pfostenstock teilweise erneuern,  
 50% Z. senfassade: Schlosser 50% Z. streichen von 2 Seiten die alte Farbe abscheren,
- 1.) 1 Stk. 2 flüg. Haustor 1.60/3.60 m mit Kämpfer und  
 (Z) Oberlichte 1.60/0.80 m, die Türflügel vom Tischler  
 und Schlosser gründlich reparieren, den halbkreis-  
 förmigen Oberlichtflügel neu herstellen, bzw. be-  
 schlagen, vom Anstreicher die alten Farbschichten  
 beiderseits abtrennen und abscheren, die gereinig-  
 ten Holzflächen grundieren, streichen eichenartig  
 lasieren und lackieren  
 269,--
- 6.) 2 Stk. 1 flüg. eiserne Geschäftseingangstüre  
 Tischler S 200,--  
 Schlosser " 350,--  
 per Stk. S 550,-- S 550,--
- 2.) 1 Stk. 2 flüg. eiserne Geschäftseingangstüre  
 (Z) 1.00/2.00 vom Schlosser gründlich reparieren,  
 gangbar machen und ölen und vom Anstreicher  
 a/ 2 Seiten wie Post vor behandeln  
 Schlosser S 263,--  
 per Stk. S 263,-- S 263,--
- 7.) 2 Stk. 1 flüg. eiserne Kellertür 0.65/0.45 m samt  
 Winkelrahmenstock vom Schlosser gründlich reparieren  
 und vom Anstreicher wie Post 2 behandeln  
 Schlosser S 100,--  
 per Stk. S 100,-- S 300,--
- 8.) 8 Stk. 1 flüg. einfache Kellertür 0.65/0.45 m  
 streichen, genau wie Post vor  
 per Stk. S 100,-- S 300,--
- 4.) 31 Stk. doppelte Gassenfenster ca. 1.00/2.00 m groß  
 (Z) nur die äußeren 2 unteren und 1 Oberlichtflügel  
 vom Tischler und Schlosser gründlich reparieren,  
 schlechte Teile auswechseln, Beschläge gangbar  
 machen und ölen, die alte Farbe von einer Seite  
 abscheren 2 mal streichen und mit Außenlack  
 lackieren  
 Tischler S 112,50  
 Schlosser " 81,50  
 per Stk. S 194,-- S 6.014,--
- 9.) 2 Stk. einfache einflüg. Gassenfenster ca. 1.00/2.00 m groß  
 streichen und lackieren  
 Tischler S 112,50  
 Schlosser " 81,50  
 per Stk. S 194,-- S 6.014,--
- 10.) 2 Stk. einfache einflüg. Gassenfenster ca. 1.00/2.00 m groß  
 Übertrag: S 7.127,7  
 streichen und 2 mal streichen  
 Schlosser S 363,--  
 per Stk. S 363,-- S 7.127,7  
 Übertrag: S 15.522,--



Übertrag:

S 7.127,-

assade:

- Stk. detto jedoch 0.65/50 m groß 127 -  
Schlosser 8 363,-
- 5.) 1 Stk. 2 flüg. Hofausgangstüre mit Glaslichtern und Sprossenteilung vom Tischler gründlich reparieren, den Pfostenstock teilweise erneuern, vom Schlosser gangbar machen und ölen, vom Anstreicher von 2 Seiten die alte Farbe abscheren, neu eingesetzte Teile grundieren, die Türflügel samt Stock 2 mal streichen und lackieren  
Tischler S 150,-  
Schlosser " 119,-  
per Stk. S 269,- S 269,-
- 6.) 4 Stk. 2 flüg. einfache Stiegenhausfenster die äußeren nach außen aufgehenden Flügel, Verkleidung und Wetterschenkel analog Post vor vom Tischler und Schlosser reparieren, vom Anstreicher von 2 Seiten streichen und lackieren  
Tischler S 112,50  
Schlosser " 62,50  
per Stk. S 175,- S 700,-
- 14.) 1 Stk. Eisenfenster von 2 Seiten streichen
- 7.) 28 Stk. 4 flüg. doppelte Hoffenster 0.85/1.95 m nur die äußeren Flügel wie Post vor vom Tischler, Schlosser reparieren, von 2 Seiten samt äußerer Verkleidung streichen und lackieren  
Tischler S 137,50  
Schlosser " 87,50  
per Stk. S 225,- S 6.300,-
- 16.) 1 Stk. 1 flüg. Kellerabgangstüre 1.05/1.90 m
- 8.) 8 Stk. 1 flüg. einfache Klofenster reparieren und streichen, genau wie Post vor  
Tischler S 38,-  
Schlosser " 35,-  
per Stk. S 73,- S 584,-
- 17.) 1 Stk. 1 flüg. Waschküchenfenster 1.00/1.90 m
- 9.) 2 Stk. einfache 1 flüg. Waschküchenfenster 0.65/0.50 m gänzlich erneuern, mit vorhandenen Beschlägen beschlagen und grundieren, 2 mal streichen und lackieren  
Tischler S 113,-  
Schlosser " 35,-  
per Stk. S 148,- S 296,-
- 10.) 2 Stk. einfache einflüg. Eisenfenster vom Schlosser reparieren und von 2 Seiten entrostet, minieren und 2 mal streichen  
Schlosser S 363,-  
per Stk. S 363,- S 726,-
- Übertrag: S 16.002,-  
15.522.-



				15.522.-
	Übertrag:	S	16.002,-	
1.)	1 Stk. <del>detto</del> jedoch 0.65/30 m groß			
	Schlosser	S	127.-	
8.)	3 Stk. 2flüg. Wohnungseingangstüren <del>gemäß Post 14) reparieren und streichen</del>	S	363,-	
	per Stk.	S	127.-	
12.)	1 Stk. einfache 2 flüg. Glastüre 1.20/2.50 m zur Hausbesorgerwohnung samt Pfostenstock vom Tischler und Schlosser reparieren, vom Anstreicher von 2 Seiten streichen und lackieren	S	564,-	
19.)	3 Stk. 2flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m samt Kämpfer und Oberlicht vom Tischler und Schlosser reparieren und von 1 Seite streichen	S	325,-	
	Tischler	S	237,50	
	Schlosser	"	87,50	
	per Stk.	S	325,-	
13.)	2 Stk. volle 2 flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m vom Tischler und Schlosser reparieren, vom Anstreicher von 1 Seite streichen	S	882,-	
	Tischler	S	100,-	
	Schlosser	"	88,-	
20.)	1 Stk. 1flüg. volle eiserne Tür vom Schlosser reparieren, von Anstreicher rosten, minieren und streichen	S	376,-	
	per Stk.	S	188,-	
14.)	1 Stk. Eisenfenster von 2 Seiten streichen	S	-,-	
15.)	1 Stk. 1 flüg. WC Tür 0.60/1.95 m reparieren und von 2 Seiten streichen	S	94,-	
	Tischler	S	37,50	
	Schlosser	"	56,50	
	per Stk.	S	94,-	
16.)	1 Stk. 1 flüg. Kellerabgangstüre 1.05/1.90 m reparieren und von 2 Seiten streichen	S	194,-	
	Tischler	S	125,-	
	Schlosser	"	69,-	
	per Stk.	S	194,-	
17.)	1 Stk. 1 flüg. Waschküchentüre 1.00/1.95 m sehr stark beschädigt vom Tischler und Schlosser gründlich reparieren vom Anstreicher 2 Seiten behandeln	S	450,-	
	Tischler	S	275,-	
	Schlosser	"	175,-	
	per Stk.	S	450,-	
	Übertrag:	S	17.804,-	
			17.084.-	



Wiederaufbau

- 20 -  
- 19 -

Wien II., Adamberggasse 10

Übertrag:

17.084.-  
S 17.804,--

3.) 3 Stk. 2flüg. Wohnungseingangstüren genau wie Post 14) reparieren und streichen

VII. Glase Tischler S 100,--  
Schlosser " 88,--  
per Stk. S 188,--

S 564,--

19.) 23 Stk. 2flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/250 m samt Kämpfer und Oberlichte der Anhängenster vom Tischler und Schlosser reparieren und von 1 Seite streichen

Tischler S 150,--  
Schlosser " 144,--

2.015,--

2.) 13,10 m2 Neuverglasung von 4/4 Bauglas mit Leinölkitt verkittet

per Stk. S 294,--

S 882,--

20.) 1 Stk. 1flüg. volle eiserne Bodentüre 1.00/2.00 vom Schlosser reparieren, vom Anstreicher ent- rosten, minisieren und 2 mal streichen

Schlosser S 244,--

789,93

per Stk. S 244,--

S 244,--

3.) 34,-- m2 aus- und wiedereingelassen genau wie Post 1) V. und VI. Summe der Tischler- und Schlosserarbeiten:

S 19.494,--  
18.774,--  
=====

4.) 5,50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2)

per m2 S 60,30

S 331,65

Stiegenhaus:

5.) 8,80 m2 aus- und wiedereingelassen genau wie Post 1)

per m2 S 32,50

S 286,--

6.) 8,-- m2 Neuverglasung wie Post 2)

per m2 S 60,30

S 482,40

7.) 30,-- m2 detto wie Post vor

per m2 S 60,30

S 1.809,--

Gassen- und Hofseite:

8.) 500,-- m1 Verkittung der Glasfäße mit Leinölkitt

per m1 S 2,40

S 1.200,--

VII. Summe der Glaserarbeiten

S 8.018,98



Wiederaufbau

Wien II., Adambergergasse 10

# VII. Glaserarbeiten

## VIII. Anstreicherarbeiten

### senseite:

- 1.) 62,7 m2 bestehende Verglasung für den Tischler ausglasen und nach Reparatur die Fenster wieder einglasen  
per m2 S 32,50 2.015,7
- 2.) 13,10 m2 Neuverglasung von Holzfenstern mit 4/4 Bauglas mit Leinölkitt verkittet  
per m2 S 60,30 789,93

### offseite:

- 3.) 34,7 m2 aus- und wiedereinglasen genau wie Post 1)  
per m2 S 32,50 1.105,7
- 4.) 5,50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas genau wie Post 2)  
per m2 S 60,30 331,65

### Stiegenhaus:

- 5.) 8,80 m2 aus- und wiedereinglasen genau wie Post 1)  
per m2 S 32,50 286,--
- 6.) 8,-- m2 Neuverglasung wie Post 2)  
per m2 S 60,30 482,40
- 7.) 30,7 m2 detto wie Post vor  
per m2 S 60,30 1.809,7

### Gassen- und Hofseite:

- 8.) 500,-- m1 Verkittung der Glasfälze mit Ia Leinölkitt  
per m1 S 2,40 1.200,--

VII. Summe der Glaserarbeiten

S 8.018,98



iederaufbau

ien II., Adamberggasse 10

Übertrag:

S

5.169,50

7.) 4 Stück einfache 4flüg. Stiegenhausfenster

# VIII. Anstreicherarbeiten

-----  
Brettln behandeln wie Post 5) Putzstücke  
und Brettln wo nötig entsprechend abbrennen,  
inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel

per Stck.

S

231,--

S

924,--

## essenfassade:

1.) 1 Stück Haustor 2flüg. 160/360 mit Kämpfer und  
Oberlichte 160/080 beiderseits abbrennen, grun-  
dieren, vorkitten, mit Schleifkitt überziehen,  
2 mal streichen, außenseitig in Eiche lasieren,  
innen glatt, beiderseits mit Kopallack lackieren

per Stck.

S 887,50

S

887,50

2.) 3 Stück Eisenfenster 080/140 von der Außenseite  
gründlich entrostet, reinigen, minisieren,  
2 mal mit grauer Rostschutzfarbe streichen

per Stck.

S 52,50

S

157,50

3.) 1 Stück eiserne Geschäftseingangstüre 2flüg.  
1.00/2.00, behandeln wie vor

per Stck.

S 131,50

S

131,50

4.) 3 Stück eiserne Kellertür einflügl. 0.65/0.45 im  
Winkelrahmenstock behandeln wie Post 3)

per Stck.

S 40,--

S

120,--

5.) 1 Stück Gassendoppelfenster 4flüg. 1.00/2.00 m  
die Außenflügel nur von der Außenseite und  
Rahmen, lose Farbstellen gründlich mit Scherr-  
eisen und Drahtbürsten entfernen, abkratzen, vor-  
grundieren, in der nassen Farbe einschleifen mit  
Naturbimsstein, Löcher und Sprünge verkitten,  
2 mal braun streichen, mit Kopallack lackieren,  
Fensterflügel aus- und einhängen

per Stck.

S 109,--

S

3.379,--

## Hoffassade:

6.) 1 Stück Hofausgangstüre 2flüg. mit Glaslichtern und  
Sprossenteilung und Pfostenstock 1.40/2.50 m ab-  
brennen, grundieren, vorkitten, Flächen überzie-  
hen, 2 mal glatt braun streichen, mit Kopallack  
lackieren

per Stck.

S 494,--

S

494,--

Übertrag:

S

5.169,50

Übertrag:

S

11.157,--



Übertrag:

S 11.157,50 / 5.169,50 /

- 7.) 4 Stück einfache 4flüg. Stiegenhausfenster die Fensterflügel von beiden Seiten und die Außenrahmen samt Futterstock und Fensterbrettln, behandeln wie Post 5), Futterstöcke und Brettln wo nötig entsprechend abbrennen, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel  
per Stck. S 231,-- S 924,--
- 8.) 24 Stück doppelte Hoffenster 0.85/1.95 m, die Außenflügel beiderseits und Außenrahmen wie Post 5) behandeln, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel  
per Stck. S 131,-- S 3.144,--
- 9.) 8 Stück Klosettfenster 1flüg., die Außenflügel beiderseits und Außenrahmen wie Post vor behandeln  
per Stck. S 35,-- S 280,--
- 10.) 2 Stück Waschküchenfenster 70/60 cm, die Außenflügel beiderseits und Außenrahmen wie Post vor behandeln  
per Stck. S 48,-- S 96,--
- 11.) 2 Stück Eisenfenster 1flüg. beiderseits wie Post 2) behandeln  
per Stck. S 40,-- S 80,--
- 12.) 1 Stück Eisenfenster wie Post vor behandeln 0.65/0.50 m  
per Stck. S 40,-- S 40,--
- 13.) 1 Stück Glastüre einfach 2flüg. 1.20/2.50 m mit 30 cm tiefem Stock (Hausbesorgerwohnung) beiderseits entsprechend abbrennen, grundieren, vorkitten, Flächen überziehen, 2 mal streichen und lackieren  
per Stck. S 587,50 S 587,50
- 14.) 2 Stück volle 2flüg. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m mit 30 cm Stock von der Außenseite neu behandeln, vorarbeiten, grundieren, vorkitten, überziehen, 2 mal streichen, lackieren, entsprechend abbrennen  
per Stck. S 387,-- S 774,--
- 15.) 1 Stück Eisenfenster 0.60/1.90 m beiderseits wie Post 2) behandeln  
per Stck. S 62,-- S 62,--

Übertrag:

S 11.157,--



lederaufbau

ien II., Adamberggasse 10

Übertrag:

S 11.157,--

IX. Malerarbeiten

- 16.) 1 Stück Klosettüre 0.60/1.95 beiderseits wie Post 14) behandeln

per Stck. S 161,-- S 161,--

- 17.) 1 Stück Kellerabgangstüre einflüg. 1.05/1.90 m beiderseits wie Post vor behandeln

per Stck. S 256,-- S 256,--

- 18.) 1 Waschküchentüre einflüg. 1.00/1.95 m beiderseits samt Stock wie Post 14) behandeln

per Stck. S 247,-- S 247,--

- 19.) 3 Stück Wohnungseingangstüren 1.10/2.50 m 2flüg. mit 30 cm tiefem Stock, entsprechend von der Außenseite abbrennen, sonst wie Post 14) behandeln

per Stck. S 387,-- S 1.161,--

- 20.) 3 Stück Wohnungseingangstüren 2flüg. 1.10/2.50 m samt Kämpfer, Oberlichte und Anhängenfenster  
1.) Stiege 0.80/2.00 m mit Stock, Verkleidung und Gitter samt nur von der Außenseite wie Post 14) behandeln, Gitter schwarz streichen

2.) Einfahrt per Stck. S 613,-- S 1.839,--

- 21.) 1 Stück volle 1flüg. eiserne Bodentüre 1.00/2.00 m wie Post 2) behandeln

3.) 1 Parterre-W.C. per Stck. S 144,-- S 144,--

zus. 745,41 m<sup>2</sup> per m<sup>2</sup> S 7,65

VIII. Summe der Anstreicherarbeiten

S 14.965,--

IX. Summe der Malerarbeiten

=====

- 5% !

Bievon: Anteil Arbeit 76 %  
" Sonstiges 34 %



Wiederaufbau  
Wien II., Adamberggasse 10

# IX. Malerarbeiten

## ----- Elektrikerarbeiten -----

16. Stück Deckenauslässe samt Schalterleitungen  
samt Kasteln, in Bergmannrohr und isolierten  
Kupferdrahtleitungen verlegen und anziehen.

Alle neu zu malenden Wand- und Decken-  
flächen werden gründlich naß abgeschert,  
verbliebene Farbreste verwaschen, mit Kalk-  
milch geweißigt, alle Verputzschäden, soweit  
dies mit der Spachtel möglich ist, sauber  
verputzt, rauhe Stellen überschleifen, Schleif-  
und Verputzstellen nachgeweißigt, grundiert,  
mit Leimfarbe rein, deckend und wischfest ein-  
heitlich gestrichen, die Einfahrt in zwei Tö-  
nen, weiß und elfenbein, der Architektur ent-  
sprechend evtl. hellgrau gefaßt, ein praktisch  
bemusterter Lambris angelegt und diesen pas-  
send abliniert.

S 2.600,-

S 1.200,-

1.) Stiegenhaus  
samt Erschwerniszuschlag 579,13 m<sup>2</sup>

S 750,-

2.) Einfahrt  
mit Stuck verziert und Stiegen-  
untersetzt samt Erschwernis  
148,22 m<sup>2</sup>

S 4.950,-

3.) 1 Parterre-W.C. 18,06 m<sup>2</sup>

zus. 745,41 m<sup>2</sup> per m<sup>2</sup> S 3,63 S 2.705,84 ✓

S 2.705,84 ✓

IX. Summe der Malerarbeiten

=====

Hievon: Anteil Arbeit 76 %  
" Sonstiges 34 %



## X. Elektrikerarbeiten

## XI. Kaminausschleifungen

- 1.) 16 Stück Deckenauslässe samt Schalterleitungen  
samt Kasteln, in Bergmannrohr und isolierten  
Kupferdrahtleitungen verlegen und einziehen  
in den Wohnungen des letzten Stockwerkes.  
per Auslaß S 162,50 S 2.600,--

- 2.) Neuherstellung der Dachbodenbeleuchtung für  
2 Wandauslässe auf 1 Schalterleitung samt  
2 Feuchtraumarmaturen alles in Feuchtraumka-  
bel auf Abstandschellen verlegt.  
Pauschale S 1.200,--

- 3.) Herstellung der Zuleitung für die Dachboden-  
beleuchtung vom Parterre bis Dachboden durch  
4 Stockwerke in Rohr verlegte isolierte  
Kupferleitungen samt Kastl etc.  
Pauschale S 750,--

X. Summe der Elektrikerarbeiten

S 4.550,--

3.) Für die Zu- und Abfuhr der Geräte und Requi-  
siten

Pauschale

S 210,--

XI. Summe der Kaminausschleifungen

S 8.420,--



# XI. Kaminausschleifungen

=====

**(Z)**

- 1.) 26 Stück undichte Kaminschläuche mit rechteckigem Querschnitt von den Kamintürln im Keller durch alle oberen Stockwerke hindurch bis zu den Kamintüren am Dachboden laut feuer- und baupolizeilicher Vorschrift reinigen und waschen, mit einem Spezialmörtel und mit pat. Preßverfahren verputzen und ausschleifen an aller Arbeit samt Materialbeigabe

277,-- m1

per m1 Arbeit

S 16,--

Sonstiges "

8,--

S 24,--

6.648,--

- 2.) 25 % Zuschlag zur Post vor <sup>für</sup> mit Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen an Stemm- und Wiedervermauerungsarbeiten samt Verputzergänzungen als angenommener Betrag gegen spätere Detailverrechnung

S 1.662,--

*Wartwein!* vorl. Pauschale

- 3.) Für die Zu- und Abfuhr der Geräte und Requisiten

S 210,--

Pauschale

S 8.520,--

XI. Summe der Kaminausschleifungen

Summe der reinen Baukosten

=====

ING. ALFRED ERH. ULLISCH





Wiederaufbau

Wien II., Adamberggasse 10

Zusammenstellung

der reinen Baukosten:

I. Baumeisterarbeiten . . . . .	S	80.541,47
II. Zimmermannsarbeiten . . . . .	"	<del>95.336,80</del>
III. Dachdeckerarbeiten . . . . .	"	26.280.-
IV. Spenglerarbeiten . . . . .	"	<del>28.050,-</del>
V. u. VI. Tischler- und Schlosserarbeiten. . . . .	"	15.459.-
VII. Glaserarbeiten . . . . .	"	<del>42.859,-</del>
VIII. Anstreicherarbeiten. . . . .	"	16.682,70 ✓
IX. Malerarbeiten. . . . .	"	18.774.-
X. Elektrikerarbeiten . . . . .	"	<del>19.494,-</del>
XI. Kaminausschleifen. . . . .	"	8.018,98 ✓
		14.965,- ✓
		2.705,84 ✓
		4.550,- ✓
		8.520,- ✓
Summe der reinen Baukosten . . . . .	S	196.496,99
		<del>211.482,52</del>
		<del>7.190,43</del>
		189.306,56

ARCHITEKT  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Stadtbaumeister  
ständlg gerichtlich beordeter Sachverständiger und Bauschätzmeister  
Zul A 23-3-81 Wien IX./71, Währingerstraße 15

whp w/ 7  
Die Aufsumme  
in's Oberhäuf  
1953  
KARL LECKENS  
ING. ALOIS EMIL ULLISCH  
Paul Schindler

*Ullisch*



Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64

281. W 5111/5-57

W 5111

W 5111

den 29. Jänner 1957.

Auswechslungs-Kostenvoranschlag.

über die Kriegsschadensbehebung am Hause Wien II., Adamberggasse 10

I. Baumeisterarbeiten:

- |    |  |        |      |          |
|----|--|--------|------|----------|
| 1. | 322.92 m2 Einrüsten der Gassenfassade mit Patentkonsolleitergerüst samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüstennach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr und Beleuchtung bei Nacht, bei einer Benützungsdauer von ca 6 Wochen gerechnet.  | per m2 | 8.80 | 2.841.70 |
| 2. | 36.-m2 Schutzdachgerüstung zu Pos.vor 2 m breit.   | per m2 | 20.- | 720.-    |
| 3. | entfällt siehe Nachtrag  |        |      |          |
| 4. | entfällt siehe Nachtrag  |        |      |          |
| 5. | 457.22 m2 Eingerüstung der Hoffassade mit einfachem Leitergerüst, sonst wie Pos.1) beschrieben, für 6 Wochen.  | per m2 | 9.00 | 4.114.98 |
| 6. | 366.70 m2 Verputz der einfachen, glatten Hoffassade bis zu 70% beschädigt, an den schadhaften Stellen abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten Flächen abwaschen und reinigen, vermessen mit Abzug der Öffnungen.  | per m2 | 7.50 | 2.750.25 |
| 7. | 366.70 m2 einfache glatte Hoffassade wieder herstellen u. zwar: die lt. Pos.vor freigelegten Flächen grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel überziehen, naturverreiben, an aller Arbeit, Materialbeigabe, vermessen mit Abzug der Öffnungen. | per m2 | 40.- | 14.668.- |

Transport

25.094.93



		Transport	25.094.93
8.	36.50 m2 Aufzählung für die Herstellung des Sockels in Zementmörtel.	per m2 15.-	547.50
9.	10 Stück durch Luftdruck herausgerissene Fensterstöcke 0.90/2.00m gross der Gassen- oder Hoffassade freilegen, geradeziehen, verkeilen und wieder einputzen.	per Stk. 125.-	1.250.-
10 - 16) entfällt Zeitschaden nicht lebensnotwendig.			
17.	1 Stück Kanaleinlauf in die richtige Höhenlage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab- und Rohrlegerarbeit.	Pausch.	240.-
18-22) entfällt-Zeitschaden nicht lebensnotwendig.			
23-24) entfällt-Zeitschaden.			
25.	ca 214.-m2 Ziegelpflaster am Dachboden zur Gänze aufreissen, die Pflasterln reinigen und seith. deponieren, die durchnässte und unbrauchbare alte Beschüttung zur Gänze abtragen und abführen.	per m2 15.-	3.210.-
26. entfällt - Ersatzvornahme			
27.	ca 140.-m2 doppelte Berohrung samt Gipsmörtelverputz der Untersicht der Dippelbaumdecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckenuntersuchung, bzw. an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen u. abführen.	per m2 6.50	910.-
28. entfällt - Ersatzvornahme			
28a.	73.-lfm Aufmauerung ca 50cm hoch der bestehenden Scheidemauern im 3. Stock bzw. der rüheren Auflager der Dippelbaumdecke bis unter die Sturzschalung der neuen Trandecke aus Ziegelmauerwerk in verl. Zementmörtel.	per lfm 57.-	4.161.-
29.	140.-m2 neuen Deckenverputz mit Gipsmörtel und doppelter Berohrung samt Stukkaturgerüstung herstellen samt Hohlkehlenanschluss vermessen.	per m2 51.50	7.210.-
30. entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig.			
31.	214.-m2 neue Beschüttung aus Kohlenlösch aufbringen und mit planieren, samt Lieferung und aufziehen des Materiales.	a 11.-	2.354.-
		Transport	S 44.977.43



Transport

S 44.977.43

32. 214.-m2 Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, auf reiner Sandbettung verlegen, die Fugen mit Zementmörtel vergiessen, samt ergänzen der fehlenden Ziegel.

per m2

22.-

4.708.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten:

S

49.685.43

II. Zimmermannsarbeiten:

1. 250.-m2 Fläche des gesamten Dachstuhles sorgfältig untersuchen, schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer wie Mauerbänke, Bundtränke, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuss- u. Mittelpfetten, Sparren, Zangen, Saumichsen, Kamin-schalungen etc. samt Verschalungen, auslösen u. abtragen, durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Beilagehölzer u. Verschraubungen verstärken samt Ersatz derschadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen und Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion von Saum zu Saum, an aller Arbeit, Materialbeigabe, Nägel u. Eisenzeuglieferung. A: 725.- S: 725.-

1.450.-

2. 12.-lfm Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Pos. vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie Pos. vor.

per lfm

70.-

840.-

3. entfällt - bereits durchgeführt.

4. ca 140.-m2 bestehende, beschädigte und unbrauchbare Dippelbaumdecke, die lt. Baumeisterarbeiten freigelegt und untersucht wurde, aufreissen, abtragen, in den Hof abseilen und deponieren, vermessen nach der wirklichen Dippelbaumfläche, einschl. Rückvergütung für gewonnenes Holz.

per m2

18.-

2.520.-

5. ca 140.-m2 neue Tramdecke an Stelle der abgetragenen Dippelbaumdecke der Pos. vor herstellen, samt unterer 13mm stk. Stukkaturschalung und oberer doppelter 20mm stk. Stürzschalung, die Auflager sorgfältig imprägnieren u. umkleiden, an aller Arbeit, Materialbeigabe, kompl.

per m2

170.-

23.800.-

II. Summe der Zimmermannsarbeiten:

S

28.610.-



### III. Dachdeckerarbeiten:

1.	220.-m2 alte Dacheindeckung abtragen m2	4.50	990.-
	G: 18.-x7.50 = 135.-		
	H: (3.65+5.67)x7.50 = 69.90		
	Stg. 3.16x4.50 = 14.20 = 119.10		
2.	85.-m2 alte Lattung abnehmen. per m2	2.20	187.-
3.	entfällt-bereits durchgeführt.		
4.	85.-m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzziegel (Hof-Stgh.) samt Innenverstrich. per m2	46.50	3.952.50
5.	30.-lfm Firstziegel neu liefern und versetzen. per lfm	29.50	885.-
6.	8.-lfm beidecken der Blechhlsen. per lfm	17.-	136.-
7.	24.-lfm Orts- und Fussaum sowie Kamineinfassung bei der bestehenden Dacheindeckung hofseits für den Spengler auf und wieder eindecken. 8.70+5.00+8.00+2.30 = 24.-lfm a	12.80	307.20
8.	8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen. per St.	33.40	267.20
9.	26 Loch Rauchzüge in 5 Kamingruppen die sehr schadhaft sind bis 4 Scharen unter der Firsthöhe des Daches abtragen, die gewonnen Ziegel aussortieren und reinigen die Kaminköpfe unter Beigabe der fehlenden Ziegel in verl. Z.M. wieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen, samt Herstellung der Zementreschen. per Loch	75.-	1.950.-
10.	10.-m3 bei den vorstehenden Arbeiten entstehenden Schutt mit Butten abtragen und mit Fuhrwerk verführen. per m3	64.-	640.-

### III. Summe der Dachdeckerarbeiten:

S 9.314.90

### IV. Spenglerarbeiten:

1.	20.-lfm Saumrinne neu aus verz. Eisenblech 50cm im Umbau. per lfm	58.-	1.160.-
2.	2.-lfm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen. per lfm	62.-	124.-
3.	entfällt siehe Nachtrags K.V.		

Transport

S 1.284.-



Transport

4.	2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe aus verz. Eisenblech liefern u. montieren.	a	32.-	✓	64.-	✓
5.	1 Stück doppelten Saum u. Rinnenstützen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen.			✓	108.-	✓
6.	18.-lfm neue Kamineinfassung inkl. Putzleisten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen verteilt, aus verz. Eisenblech liefern und montieren.	per lfm	50.-	✓	900.-	✓
7.	17.-lfm Feuermauereinfassung u. Ichsen 2 x 8.50 = 17.- m 50cm brt. verz.	a	50.-	✓	850.-	✓
8.- 9)	entfällt-bereits durchgeführt.			✓		✓
10.)	" " " "					
11.	7.-lfm neue Saumrinne liefern.	per lfm	58.-	✓	406.-	✓
12.	2 Stück neue Saumrinnenköpfe wie Pos. 4)	a	32.-	✓	64.-	✓
13.	entfällt siehe Nachtrag			✓		✓
14.	1 Stück dopp. Saum- und Rinnenstützen mit Einlauf sonst wie Pos. 5)				108.-	✓
15.	8.-m2 neue Ichsen- und Wandichseneindeckung	per m2	86.-	✓	688.-	✓
16-18)	entfällt-das bereits durchgeführt.			✓		✓
19.	18.-lfm neue Saumrinne wie Pos. 1)	a	58.-	✓	1.044.-	✓
20.	entfällt siehe Nachtrag			✓		✓
21.	9.-lfm Saumstreifen 15cm brt.	per lfm	15.-	✓	135.-	✓
22.	9.-lfm neuen Saum 65cm brt.	" "	62.-	✓	558.-	✓
23.	8.-m2 neue Ichsen- und Wandichseneindeckung	per m2	86.-	✓	688.-	✓
24.	10.-lfm neue Saumstreifen wie 21)	a	15.-	✓	150.-	✓
25.	10.-lfm neuen Saum 65cm brt. wie 22)	a	62.-	✓	620.-	✓
26.	10.-lfm neue Saumrinne wie 1)	a	58.-	✓	580.-	✓
27.	2 Stück neue Saumrinnenvorköpfe wie 4)	a	32.-	✓	64.-	✓
28.	16.-lfm neue Feuermauereinfassung 50cm brt. sonst wie 7)	a	50.-	✓	800.-	✓
Transport					9.111.-	✓



Transport

29.	1 Stück dopp. Saum-u. Rinnenstutzen samt Einlauf		9.111.-
30.	11.-lfm neue Kamineinfassung wie Pos.6) aufgeteilt in 2 Gruppen.	per lfm	108.-
31-33)	entfällt-bereits durchgeführt.		50.-
34.	8.-m2 neue Bodenrinne aus Zinkblech	a	150.-
35.	1 Stück Bodenrinnensammelkessel kompl.		1.200.-
36.	2 Stück neue Dunstschläuche kompl.	a	83.-
37.	2.-lfm Rohre aus Zinkblech $\phi$ 120mm	a	86.-
			172.-

IV. Summe der Spenglerarbeiten:

S 11.677.-

V. u. VI. Tischler-Schlosserarbeiten:

1.	1 Stück 2 flgl. Haustor 160/360cm gross mit Kämpfer u. Oberlichte 160/80cm, die Türflügel vom Tischler u. Schlosser gründlichst reparieren, den halbkreisförmigen Oberlichtflügel neu herstellen, bzw. beschlagen, kompl.	Ti 700.- Schl 556.-	1.256.-
2-4)	entfällt-nicht lebensnotwendig		
5.	1 Stück 2 flgl. Hofausgangstüre mit Glaslichtern u. Sprossenteilung vom Tischler gründlichst reparieren, den Pfostenstock teilweise erneuern, vom Schlosser gangbar machen u. ölen.	Ti 960.- Schl. 550.-	1.510.-
6.	4 Stück 2 flgl. einfache Stiegenhausfenster die äusseren nach aussen aufgehenden Flügel Verkleidung u. Wetterschenkel analog Pos. vor vom Tischler u. Schlosser reparieren.	Ti 278.- Schl. 104.-	382.-
7.	28 Stück 4 flgl. doppelte Hoffenster 85/195 nur die äusseren Flügel wie Pos. vor vom Tischler u. Schlosser reparieren.	Ti. 278.- Schl. 185.-	463.-
8.	8 Stück einf. 1 flgl. Kosettfenster reparieren wie Pos. vor.	Ti 75.- Schlo. 65.-	140.-
			1.120.-
	Transport	S	18.378.-



Transport

- |        |   |       |       |
|--------|---|-------|-------|
| 9.     | 2 Stück einf.einfl. Waschküchenfenster<br>neu in Eisen herstellen 65/50cm gross,<br>Schl. 150.- | 150.- | 300.- |
| 10.    | 2 Stück einf.eis.Kellerfenster vom Schlo.<br>reparieren.  | 95.-  | 190.- |
| 11.    | 1 Stück detto 65/50cm gross   |       | 150.- |
| 12-20) | entfällt-nicht lebensnotwendig.   |       |       |

V.u.VI. Summe Tischler-Schlosserarb.: S 19.018.-

VII. Glaserarbeiten:

- |    |   |              |         |
|----|---|--------------|---------|
| 1. | entfällt-nicht lebensnotwendig  |              |         |
| 2. | 13.10 m2 Reparaturverglasung von Holz-<br>fenstern mit 4/4 Bauglas mit Leinöl<br>verkittet. | per m2 50.-  | 655.-   |
| 3. | 34.-m2 aus-und wieder einglasen neu   | m2 25.-      | 850.-   |
| 4. | 5.50 m2 Reparaturverglasung mit 4/4 Bau-<br>glas wie Pos.2)                                 | per m2 50.-  | 275.-   |
| 5. | 8.80 m2 aus-und wieder einglasen.   | m2 25.-      | 220.-   |
| 6. | 8.-m2 Reparaturverglasung mit 4/4 Bauglas<br>sonst wie 2)                                   | per m2 50.-  | 400.-   |
| 7. | 30.-m2 detto wie Pos.vor.   | per m2 50.-  | 1.500.- |
| 8. | 500.-lfm Verkittung der Glasfalte mit Ia<br>Leinölkitt.                                     | per lfm 2.40 | 1.200.- |

VII. Summe der Glaserarbeiten: S 5.100.-

VIII. Anstreicherarbeiten:

- |      |  |  |       |
|------|--|--|-------|
| 1.   | 1 Stück Haustor 2 fgl. 160/360cm gross mit<br>Kämpfer u. Oberlichte 160/80cm gross,<br>beiderseits abbrennen, gründieren, ver-<br>kitten, mit Schleifkitt überziehen u.<br>2mal streichen, aussenseits in Eiche la-<br>sieren, innen glatt braun beiderseits<br>mit Kopallack lackieren. |  | 900.- |
| 2-5) | entfällt-nicht lebensnotwendig.  |  |       |
| 6.   | 1 Stück Hofausgangstüre 2 fgl. mit Glas-<br>lichten u. Sprossenteilung 140/250cm<br>gross wie Pos.vor glatt braun streichen  |  | 350.- |

Transport

1.250.-



Transport

1.250.-

- |  |  |          |       |         |
|--|--|----------|-------|---------|
| 7.                                     | 4 Stück einf. 4 fgl. Stiegenhausfenster die Flügel von beiden Seiten u. die Aussenrahmen samt Stock u. Fensterbretter, wenn nötig entsprechend abbrennen inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel, | per Stk. | 350.- | 1.400.- |
| 8.                                     | 24 Stück doppel. Hoffenster 85/195cm die äusseren Flügel beiderseits mit Aussenrahmen, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel.   | per Stk. | 204.- | 4.896.- |
| 9.                                     | 8 Stück Klosettfenster 1 fgl. die Aussenflügel beiderseits und Aussenrahmen wie Pos. vor behandeln.  | per Stk. | 54.-  | 432.-   |
| 10.                                    | 2 Stück eis. Waschküchenfenster minisieren und 2mal grau streichen.  | per Stk. | 28.-  | 56.-    |
| 11.                                    | 2 Stk. eis. Fenster 1 fgl. beiderseits wie Pos. vor.   | per Stk. | 28.-  | 56.-    |
| 12.                                    | 1 St. eis. Fenster wie vor   |          |       | 30.-    |
| 13-14) entfällt nicht lebensnotwendig  |  |          |       |         |
| 15.                                    | 1 Stück eis. Fenster 55/195 samt Rahmen wie Pos. vor.  |          |       | 55.-    |
| 16.                                    | 1 Stück Klosettüre 60/195cm gross mit Stock und Verkleidungen, einerseits.   |          |       | 150.-   |
| 17-21) entfällt nicht lebensnotwendig. |  |          |       |         |

VIII. Summe der Anstreicherarbeiten: S 8.325.-

IX. Malerarbeiten: Pos. 1-3 entfällt z

X. Elektrikerarbeiten:

- |     |  |          |       |         |
|-----|--|----------|-------|---------|
| 1.. | 16 Stück Deckenauslässe samt Schalterleitungen und Kasteln in Bergmannrohr u. isolierten Kupferdrahtleitungen verlegen u. einziehen in den Wohnungen des letzten Stockwerkes nach Deckenausschleifung samt Anschluss an die bestehenden Schalterleitungen. | per Stk. | 130.- | 2.080.- |
|-----|--|----------|-------|---------|

2-3) entfällt nicht lebensnotwendig.

XI. Kaminausschleifungen:

Pos. 1-3) entfällt - Zeitschaden



Nachtrag:

I Baumeisterarbeiten:

1.	60.-m2 Verputz der durch Luftdruck beschädigten reich gegliederten Gassenfassade abschlagen, die Fugen auskratzen, reinigen und abbürsten, hohl für voll in Teilflächen, lt. Pos. 3) des K.V.	per m2	5.-	300.-
2.	60.-m2 Verputz der Gassenfassade grob und fein mit Kalkzementmörtel verputzen u. der bestehenden Fassade anpassend färben, in kleinen Teilflächen, an aller Arbeit, Materialbeigabe, lt. K.V. Pos. 4)	per m2	46.50	2.790.-
3.	37.- m2 Verputz abschlagen der Hoffassade zu Pos. 6) des A.K.V. an Mehrausmaß infolge Abzugdifferenz. lt. K.V. Pos. 6) Abzüge 90.50m2 Tatsächlicher Abzug: 24x0.90x1.95 = 42.24 m2 4x1.10x2.20 = 9.68 " 1x0.80x2.00 = 1.60 " - 53.52 Differenz: m2 36.98 a		7.50	277.50
4.	37.-m2 neue Hoffassade herstellen auf Grund des Mehrausmaßes wie Pos. vor. lt. K.V. Pos. 7)	per m2	40.-	1.480.-
5.	13.-m2 Deckenputz im Vz. der Wohnung 9 abschlagen sonst wie Pos. 27) d. K.V. (5.57+0.30)x2.20	per m2	6.50	84.50
6.	13.-m2 neuen Deckenputz herstellen wie Pos. 29) d. K.V.	per m2	51.50	639.50
7.	168.56 lfm Wandputzanschlussergänzungen an den neuen Deckenputz im Zuge der Deckenauswechslung bis 50cm brt. einschl. Gerüstung. 16x5.57+2x4.10+4x2.05+2x2.05+2x4.05+ +4x0.85+4x1.98+2x4.17+2x4.25+2x4.17+ +2x4.42+2x2.75 = 168.56	per lfm	16.-	2.696.96
8.	1 Loch neuen 2 flgl. Hofausgangstübstock versetzen, einmauern u. einputzen, alten Stock ausstemmen, kompl.			180.-
Summe der Baumeisterarbeiten:			S	8.468.46

Zimmermannsarbeiten:

1.	13.-m2 Dippelbaumdecke d. Wg. Nr. 9 abtragen (sonst wie Pos. 4) d. K.V. einschl. Rückvergütung f. gewonnenes Holz.	m2	18.-	234.-
Transport			S	234.-



Transport

234.-

2. 13.-m2 Tramdecke wie Pos.5) d.K.V. beschrieben neu herstellen.  
(5.57+2x0.15)x2.20

per m2

170.-

2.210.-

Summe der Zimmermannsarbeiten:

S

2.444.-

Dachdeckerarbeiten:

1. 85.-m2 abgenommene Lattung der Pos.2) des A.K.V. für Strangfalzziegel umlatten.

per m2

4.50

382.50

2. 135.-m2 gassenseitige Dachlattung abnehmen auf das richtige Mass umlatten.  
220.-ab 85.-=135.-m2

m2

7.70

1.039.50

3. 135.-m2 Doppeldeckung gassenseits mit vorhandenen Taschenziegel eindecken samt Innenverstrich.

per m2

29.-

3.915.-

4. 65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach hofseits übersteigen und die Scheinstellen überstreichen.  
(Zustandsverschlechterung)

per m2

7.50

490.50

Summe der Dachdeckerarbeiten:

S

5.827.50

Spenglerarbeiten:

1. 18.-lfm neuen Saum 65cm brt.einschl.Saumstreifen gassenseits in verz.Eisenblech zu Pos.2) d.K.V.

per lfm

62.-

1.116.-

2. 7.-lfm neuen Saum 65cm brt.samt Saumstreifen hofseitig in verz.Eisenblech.

a

62.-

434.-

3. 9.-lfm Saumstreifen 15cm brt.zu Pos.21) des K.V.

per lfm

15.-

135.-

4. 9.-lfm Saum 65cm brt.neu , zu K.V.Pos.22)

per lfm

62.-

558.-

Gassenfassade:

5. 18.-lfm Kordonabdeckung 40cm brt.aus verz.Eisenblech neu

per lfm

40.-

720.-

6. 40.-lfm durchlaufende Fenstersohlbänke 33cm brt.gekröpft aus Zinkblech.

per lfm

45.-

1.800.-

7. 16 Stück Fensterverdachungen 225/40cm wie Pos.22) d.K.V.

per Stk.

89.-

1.424.-

8. 15 Stk.Fenstersohlbänke 215/35 wie Pos.23 d.K.V.

per Stk.

87.-

1.305.-

Transport

7.492.-



Hoffassade:

Transport

7.492.-

9.	5 Stk. Fensterwetterschenkel 120/15cm aus verz. Eisenblech neu.	per Stk.	491.-	245.-
10.	8 Stück Fensterwetterschenkel 115/15cm wie Pos. vor.	per Stk.	43.-	344.-
11.	16 Stk. Fensterwetterschenkel 100/15cm wie Pos. vor.	per Stk.	35.-	560.-
12.	8 Stk. Fensterwetterschenkel 55/15cm wie vor.	per Stk.	19.-	152.-

Summe der Spenglerarbeiten:

8.793.-

Malerarbeiten:

- Herstellung von Malerarbeiten nach Decken-  
auswechslung u. zwar: gründlich ab-  
spachteln und rein waschen, mit Kalk-  
milch grundieren, kleinere Schäden ver-  
putzen, mit gutgebundener Leimfarbe tönen,  
einmal rein walzen. (per m2 3.55)

4	Zimmer mit einer Grundfl.	23.-m2	a	300.-	1.200.-
2	Küchen	"	a	155.-	310.-
2	Vorzimmer	"	a	180.-	360.-
4	Vorräume u. W.C.	"	a	55.-	220.-

Summe der Malerarbeiten:

2.090.-

Zusammenstellung siehe unseitig!



Zusammensetzung:

	1t. A.K.V.	1t. M.K.V.
I. Baumeisterarbeiten:	8 49.685.43	8 8.468.46
II. Zimmermannsarbeiten: .."	28.610.-	2.404.20
III. Dachdeckerarbeiten: ..."	9.314.90	1.827.50
IV. Spenglerarbeiten: ...."	11.677.-	8.793.-
V.u.VI Tischler-Schlosser ...."	19.018.-	-
VII. Glaserarbeiten: ...."	5.100.-	-
VIII. Anstreicherarbeiten: ..."	8.325.-	-
IX. Malerarbeiten: ...."	-	2.090.-
X. Elektrikerarbeiten: ...."	2.080.-	-
	8 133.810.33	27.622.96

Summe der reinen Baukosten:

S 161.433.29

Hochachtungsvoll

Whurp 21. Jan 1917  
Die Preisangabe ist  
nicht ~~hinter~~ ~~hinter~~



Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64

RECHTSANWALT  
Dr. Bernhard Klar  
Verteidiger in Strafsachen  
Wien, I., Kohlmarkt 7  
Telefon R 25-138



Stiegenhaus

samt Erschwerniszuschlag

579.13 m<sup>2</sup>

Einfahrt:

mit Stukk verziert  
u. Stiegenuntersichten

1 Parterre-W.C.

148.22 " W  
18.06 "   
m<sup>2</sup> 745.41 a 3.80 2.832.56

Kaminausschleifungen:

1. 26 Stück undichte Kaminschläuche mit rechteckigem Querschnitt von den Kamintüren im Keller durch alle oberen Stockwerke hindurch bis zu den Kamintüren am Dachboden lt. Feuer- und baupolizeilicher Vorschrift reinigen u. waschen mit einem Spezialmörtel u. mit Patentpressverfahren verputzen u. ausschleifen, an aller Arbeit, samt Materialbeigabe.

277.- lfm

per lfm

22.-

6.094.-

2. Zuschlag zu Pos. vor für Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen, an Stemm- und Niedervermauerungsarbeiten, samt Verputzergänzungen, als angenommener Betrag, gegen spätere Detailverrechnung.

Pausch.

1.800.-

S 7.894.-

Zusammenstellung:

- |                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| 1.) Baumeisterarbeiten:         | S | 5.300.-  |
| 2.) Malerarbeiten: .....        | " | 2.832.56 |
| 3.) Kaminausschleifungen: ..... | " | 7.894.-  |

Reine Baukostensumme:

S 16.026.56

Hochachtungsvoll

Architekt

Fritz Zacharias

Nfg. Franz Hauer

Stadtbaumeister

Wien, X., Leibnizgasse 2

Telefon U 30 6 64



RECHTSANWALT

Dr. Bernhard Kisser

Verteidiger in Strafsachen

Wien, I., Kohlmarkt 7

Telefon R 25-1-38



11.) Waschküchenfenster detto


12.) Eisenfenster einputzen

13.) Verputz d. Hofeinfriedungsmauer 2x5,20 x 2,20

14.) Ziegelabdeckung der Hofeinfriedung

**Ausmaßberechnung**

2 x 5,20 x 2,20 =



Stck. 2

Stck. 3

2 x 2,20 =

m2 10,40

15.) Hofpflaster aufreißen

(17,44 x 5,20) - (3,16 x 3,65) = 50%

**I. Baumeisterarbeiten:**

1.) Einrüstung der Gassenfassade

17.) 18,04 x 19,30 = 17,90

12.) Schutzgerüst auslösen

19.) 18,04 x 2,20 =

3.) Verputz der Gassenfassade

Ausmaß wie Post 1) K 50%

5.) Fingerüstung der Hoffassade

(8,72 + 3,16 + 3,16 + 5,67) x 18,55 =

(3,65 + 2 x 3,16 + 5,02) x 1,86 =

2

6.) Verputz der Hoffassade abschlagen

Ausmaß wie Post vor 70% Luftdruckschaden

ab Öffnungen IX. Malerarbeiten = m2 745,41

bleiben beschädigt ca. 15%

4 x 6 x 0,80 x 2,00 =

m2 38,40

4 x 1,10 x 1,95 =

" 8,58

1 x 1,10 x 2,20 =

" 2,42

./. " -90,50

m2 424,35

7.) detto wieder herstellen

Ausmaß wie Post vor

m2 424,35

8.) Aufzahlung für Sockel

(8,72 + 3,16 + 3,65 + 3,16 + 5,67) x 1,50 =

m2 36,50

9.) vom Luftdruck herausgedrückte

Fenster einrichten

Stck. 10

10.) eisernes Kellertür auslösen und

wieder versetzen

Stck. 3

Keller  
(E-3,4 x 6  
ST. 4 x



- 11.) Waschküchenfenster detto ✓  
 12.) Eisenfenster einputzen ✓  
 13.) Verputz d. Hofeinfriedung m. a. 2x5,20 x 2,10 ✓  
 14.) Ziegelabdeckung der Hofeinfriedungsmauern ✓  
 $2 \times 5.20 = 2 \times 17.10 + 2 \times (4.10 + 2.15) + 2 \times 10.40$  ✓  
 15.) Hopfpflaster aufreißen ✓  
 $(17.44 \times 5.20) - (3.16 \times 3.65) = 50\%$  ✓  
 16.) detto neuer Betonbelag 50% ✓  
 17.) Kanaleinlauf ✓  
 18.) Waschküchentüre auslösen ✓  
 19.) Wandputz der Waschküche ✓  
 $2 \times (2.05 + 3.87) \times 2.60 =$  ✓  
 20.) Aufzahlung für Zementschleifputz ✓  
 Ausmaß wie vor  $2 \times (2.05 + 3.87) \times 1.50$  ✓  
 21.) Deckenputz der Waschküche ✓  
 $3.87 \times 2.05 =$  ✓  
 22.) Waschküchenherd ✓  
 23.) Verputzschäden im Stiegenhaus ✓  
 Gesamtausmaß lt. IX. Malerarbeiten = m2 745,41 ✓  
 hiervon beschädigt ca. 15% = m2 112,-- ✓  
 24.) Bodenrinnenkasten ✓  
 44.) Terrazzobelag ✓  
 $6 \times 0.80 \times 1.00 =$  ✓  
 25.) Ziegelpflaster am Dachboden ✓  
 Ausmaß lt. topogr. Altbestand ✓  
 26.) Dübeldecke freilegen ✓  
 Ausmaß wie Post vor ✓  
 27.) Deckenputz im 3. Stock abschlagen ✓  
 $(23.22 + 23.72 + 23.22 + 22.84 + 791 + 2.56)$  ✓  
 $10.61 + 11.42 + 7.82 + 2.48 + 16.00 =$  ✓

Stck. 2 ✓

Stck. 3 ✓

m2 22. -- ✓

m1 10,40 ✓

m1 73,08 ✓

m2 85,47 ✓

m2 85,47 ✓

Stck. 1 ✓

Stck. 1 ✓

m2 211,94 ✓

m2 30,78 ✓

m2 214,45 ✓

m2 30,78 ✓

m2 214,45 ✓

m2 7,93 ✓

Stck. 1 ✓

m2 112,-- ✓

m2 4,80 ✓

m2 214,45 ✓

m2 214,45 ✓

m2 149,24 ✓



- 28.) Deckenaufhängung ✓  
geschätzt ✓ m1 10,--
- 29.) Aufmauerung der Scheidemauern ✓  
und Aufmauern der Deckenauflagen ✓  
( 4 x 5.57 + 2 x 17.10 + 2 x (4.10 + 2.15 + 2.05) )  
29.) neue Deckenputz, Ausmaß wie Post 24. m1 73,08 ✓  
m2 140.-
- 30.) Verputz der Aufmauerungen, ✓  
Feuermauern und Kamine ✓  
2 x 17,74 x 1.20 + 2 x 12.65 x  $\frac{5.00}{2}$  +  
+ 3.65 x 2.50 + 2 x 1.89 x  $\frac{1.20 + 2.50}{2}$  +  
+ 4 x 2 x (1.75 + 0.50) x 5.00 = 121,94  
m2 244,94
- 31.) neue Beschüttung ✓  
Ausmaß wie Post 25) m2 214,45
- 32) Dachbodenplaster wiederherstellen  
Ausmaß wie Post vor m2 214,45

## II. Zimmermannsarbeiten:

- 1.) Dachstuhl untersuchen ✓  
18.04 x (0.45 + 12.65 + 0.30) +  
+ 3.16 x (0.20 + 3.65 + 0.20) = m2 254,55
- 2.) Bodenrinnenkasten ✓  
geschätzt ✓ m1 12,--
- 5.) neue Tramdecke ✓  
Ausmaß lt. I/ Post 27) 140,33  
m2 449,24

## III. Dachdeckerarbeiten:

- 1.) Dach übersteigen  
(17.50 x  $\frac{2 \times 7,30}{15.00}$ ) + (3.16 x 4.50) = 269,72  
m2 273,90
- 2.) alte Lattung abnehmen ✓  
Ausmaß wie Post vor 269,72  
m2 273,90



3.) bestehende Doppeldeckung abnehmen  
geschätzt

4.) Dacheindeckung neu herstellen  
Ausmaß wie Post 1)

5.) Firstriegel neu

(18.04 - 2 x 1.65 + 5.00) x 1.5 =

6.) beidecken der Blechhlsen

(2.65 x 4.00 =

7.) Fuß- und Ortsaumeindeckung

17.74 + 8.72 + 5.67 + 2 x 5.00 +  
+ 4.05 + 2 x 14.60 =

8.) Dachglastafeln

angenommen

9.) Rauchzüge

(2.8 x (4 x 6) =

10.) Schuttabfuhr

geschätzt

# XI. Kaminausschleifen:

1.) vom Keller - Dachboden 3 x 20 = 60

" Parterre - " 6 x 16 = 96

2. Stück - " 5 x 12 = 60

3. Stück - " 5 x 8 = 40

4. Stück - " 5 x 4 = 20

m1 276

Gangstück Parterre (kein Portier-H.O.)


P. 1.20 x 1.30

H. 2 x (1.20 + 1.30) x 3.40

3.) Gang-Klosett (Parterre)

P. 0.90 x 1.55

H. 2 x (0.90 + 1.55) x 3.40





Wiederaufbau

Wien II. Adambergergasse 10

ARCHITEKT

ING. ALOIS EMIL ULLISCH

Stadtbaumeister

ständlich gerichtlich beordeter Sachverständiger und Bauschätzer

Ruf A 23-3-01

Wien IX./71, Währingerstraße 15

Ausmaßliste

nach Naturmaßen aufgenommen am 17. Nov. 1952

Quadratmaße errechnet lt. ÖNORM B 2229 u. B 2230

IX. Malerarbeiten

Stiegenhaus und Einfahrt

1.) Hauptplafond

$$(2.65 \times 5.95) \times 1.5$$

Stiegenhaus-Wände

$$/2 \times (2.65 + 5.95 + 0.18) \times \text{Höhe } (5.40 + 11.50) / \times 1.5$$
$$= \text{m}^2 445,14$$

4 Zwischenpodest-Untersichten

$$/(2.65 \times 1.30) \times 1.5 / \times 4$$
$$= \text{m}^2 20,68$$

3 Stockwerkspodest-Untersichten

$$/(2.83 \times 1.65) \times 1.5 / \times 3$$
$$= \text{m}^2 21,03$$

7 Stiegenlauf-Untersichten mit Trägeransicht

$$((/3.58 \times (1.25 + 0.24) / \times 1.5)) \times 7 = \text{m}^2 56,--$$

Kellerstück

$$/7.65 \times 1.10 / \times 1.5$$
$$= \text{m}^2 12,63$$
$$\text{m}^2 579,13$$

Einfahrt (Vestibül) Stuck verziert

2.) P.:  $(9.00 \times 1.95) \times 1.5 = \text{m}^2 26,33$

W.:  $/(9.00 + 1.95 + 9.00) \times 3.45 / \times 1.5 = \text{m}^2 103,24$

Gangstück Parterre (kein Portier-W.C.)

P.:  $1.20 \times 1.30 = \text{m}^2 1,65$

W.:  $2 \times (1.20 + 1.30) \times 3.40 = \text{m}^2 17,--$ 
$$\text{m}^2 148,22$$

3.) Gang-Klosett (Parterre)

P.:  $0.90 \times 1.55 = \text{m}^2 1,40$

W.:  $2 \times (0.90 + 1.55) \times 3.40 = \text{m}^2 16,66$ 
$$\text{m}^2 18,06$$

Gesamtsumme

$$\text{m}^2 745,41$$

ARCHITEKT

ING. ALOIS EMIL ULLISCH

Stadtbaumeister

ständig gerichtlich beordeter Sachverständiger und Bauschätzer

Ruf A 23-3-01

Wien IX./71, Währingerstraße 15

*Ullisch*





Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64

ZU ZL. W 5111/3 57 Bg. 05

L.H.

/ H.

den 31.12.1956.

Auswechslungs-Kostenvoranschlag

über die Kriegsschadensbehebung am Hause Wien II., Adamberggasse 10

*Preisbasis 15. Januar 1954*

I. Baumeisterarbeiten:

1. 322X.92 m2 Einrüsten der Gassenfassade mit Patentkonsolleitergerüst samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüsten nach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr- und Beleuchtung bei Nacht, bei einer Benützungsdauer von ca 6 Wochen gerrechnet. per m2 8.80 2.841.70  
*längere Bau-dauer*
2. 36. m2 Schutzdachgerüstung zu Pos. vor 2m breit. per m2 20.- 720.-
3. 32.30 m2 Verputz der durch Luftdruck beschädigten reich gegliederten Gassenfassade bis zu 50% abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelagten Mauerflächen reinigen und abbürsten, hohl für voll gemessen. per m2 5.- 161.50  
322.92  
290.62 abzügl. 90% Zeitsch.  
32.30 m2 = 100% H.S.
4. 32.30 m2 Verputz der Gassenfassade wieder herstellen u. zwar: die lt. Pos. vor freigelegten u. gereinigten Flächen, grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch. Gliederungen ergänzen u. nachziehen, die übrigen Flächen reinigen, abwaschen u. aufräumen, die ges. Fassadenfläche sodann mit feinem verl. reschen Donausandmörtel überarbeiten und 2mal färbeln, an aller Arbeit, Materialbeigabe, etc. hohl für voll vermessen. per m2 46.50 1.501.95  
Ausmass wie Pos. vor  
322.92 - 290.62 = 32.30 m2

Transport

S 5.225.15



Transport

S 5.225.15

5. 457.22 m2 ~~Eingerüstung der Hoffassade mit einfachem Leitergerüst sonst wie Pos. 1) beschrieben.~~ *f. 6 Wochen* per m2 9.00 4.114.98
6. 366.70 m2 ~~Verputz der einfachen, glatten Hoffassade bis zu 70% beschädigt, an den schadhaften Stellen abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten Flächen abwaschen und reinigen, vermessen mit Abzug der Öffnungen.~~ m2 7.50 2.750.25
7. 366.70 m2 ~~einfache glatte Hoffassade wieder herstellen u. zwar: die lt. Pos. vor freigelegten Flächen grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel überziehen und wie Pos. 4) wieder herstellen, jedoch ohne färben, naturverreiben, an aller Arbeit, Materialbeigabe, vermessen mit Abzug der Öffnungen.~~ per m2 40.- 14.668.-
8. 36.50 m2 ~~Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel.~~ per m2 15.- 547.50
9. 10 Stück ~~durch Luftdruck herausgerissene Fensterstöcke 0.90/2.00 m gross der Gassen oder Hoffassade freilegen, geradeziehen, verkeilen und wieder einputzen.~~ per Stk. 125.- 1250.-
- 10.-14. ~~entfällt-Zeitschaden~~
- 15.-16. " " ~~, nicht lebensnotwendig.~~
17. 1 Stück ~~Kanaleinlauf in die richtige Höhenlage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab-u. Rohrlegearbeit.~~ Pausch. 240.-
- 18.-22. ~~entfällt-Zeitschaden, nicht lebensnotwendig~~
- 23.-24. " ~~Zeitschaden.~~
25. ca 214. m2 ~~Ziegelpflaster am Dachboden zur Gänze aufreissen, die Pflasterln reinigen u. seidl. deponieren, die durchnässte unbrauchbare alte Beschüttg. zur Gänze abtragen u. abführen.~~ m2 15.- 3.210.-
26. ~~entfällt, beriets Ersatzvornahme.~~
27. 140. m2 ~~dopp-Berohrung st. Gipsmörtelverputz der Untersicht d. Dippelbaumdecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckenuntersuchung bzw. an den beschädigten Stellen zur Gänze abschlagen, Schutt abtragen und abführen.~~ per m2 6.50 910.-

Transport

S

32. 915.88  
33. 015.88



Transport

S

32.915.88  
53.015.88

2. entfällt - Ersatzvornahme

3a 73.-lm Aufmauerung ca 0.50m hoch der bestehenden Scheidewänden vom 3. Stock bzw. der früheren Auflager der Doppelbalkendecke bis unter die Sturzschalung der neuen Traufdecke aus Ziegelmauerwerk in K.Z.M. *Samt Kiesel* per lm

57.-

4.161.-

9. 140.-m2 neuen Deckenputz mit Gipsmörtel und doppelter Bewehrung samt Gerüstg. herstellen st. Hohlkieselschlus angeschlossen ver-messen.

per m2

51.50

7.210.-

0. entfällt - Zeitschaden, nicht lebensnotwendig.

1. 214.-m2 neue Beschüttung aus Kohlenläsche aufbringen und planieren st. Lieferung und aufziehen des Materiales.

m2

11.-

2.354.-

2. 214.-m2 Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, auf reiner Sandbettung verlegen, die Fugen mit Zementmörtel vergießen samt ergänzen der fehlenden Ziegel.

per m2

22.-

4.708.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten:

S

51.448.88

II. Zimmermannsarbeiten:

1. 250.-m2 Fläche des gesamten Dachstuhles sorgfältig untersuchen, schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer, wie Mauerbänke, Bundtränke, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuss- u. Mittelpfetten, Sparren, Zangen, Saumiechen, Kaminschalungen etc. samt Verschalungen, auslösen und abtragen, und durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Beilagenhölzer u. Verschraubungen verstärken samt Ersatz der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter u. ergänzen der vom Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen u. Verschraubungen etc. gemessen in der Horizontalprojektion *Samt Saum* zu Saum, an aller Arbeit, Materialbeigabe, Nagel- und Eisenzeuglieferung.

Arb: 725.-

Sonst. 725.-

1.450.-

Transport

1.450.-



Transport

1.450.-

12. 1fm Bodenrinnenkasten samt Abdeckung wie Pos. vor untersuchen, schadhafte Teile durch neue ersetzen und die gesamte Bodenrinne instandsetzen, sonst wie Pos. vor. per 1fm

70.-

840.-

entfällt - bereits durchgeführt.

ca 140.-m2 Bestehende, beschädigte und unbrauchbare Dippelbaumdecke, die lt. Baumeisterarbeiten I/26 freigelegt und untersucht wurde, aufreissen, abtragen, in den Hof abseilen und dort deponieren, vermessen nach der wirklichen Dippelbaumfläche. per m2

18.-

2.520.-

*einschl. Rutenverpflanzung & gewöhnlicher Stelen*

ca 140.-m2 neue Brandecke an Stelle der abgetragenen Dippelbaumdecke der Pos. vor herstellen, samt unterer 13mm stk. Stukkaturschalung und oberer doppelter 26mm stk. Sturzschalung, die Auflager sorgfältig imprägnieren und umkleiden, an aller Arbeit, Materiallieferung, hochziehen und verlegen, gemessen in der Grösse der überdeckten Räume, ohne Zuschlag für die Auflager. per m2

170.-

23.800.-

II. Summe der Zimmermannsarbeiten:

S

28.610.-

III. Dachdeckerarbeiten:

1. 220.-m2 alte Dacheindeckung abtragen.

G:  $18. \times 7.50 = 135.-$  per m2

4.50

990.-

H:  $(3.65 + 5.67) \times 7.50 = 69.90$

Stgh.  $3.16 \times 4.50 = 14.20 = 119.10$

2. 85.-m2 alte Lattung abnehmen.

per m2

2.20

187.-

3. entfällt - bereits durchgeführt.

4. 85.-m2 Dacheindeckung neu herstellen mit Strangfalzziegel (Hof-Stgh.) samt Innenverstrich. per m2

46.50

3.982.50

4.097.-

5. 30.-1fm Firstziegel neu liefern und versetzen.

per 1fm

29.50

885.-

6. 8.-1fm Bedecken der Blechachsen

"

17.-

136.-

Transport

6.150.50

6.295.-



Transport

S

6.150.50  
6.295.-

24.-lfm Orts- und Fussaum sowie Kamineinfassung bei der bestehenden Dacheindeckung hofseits für den Spengler auf- und wider eindecken.  
8.70+5.00+8.00+2.30

per lfm 12.80 307.20

8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen.

per Stk. 33.40 267.20

26 Loch Rauchzüge in 5 Kamingruppen die sehr schadhaft sind bis 4 Scharen unter der Firsthöhe des Dache abtragen, die gewonnen Ziegel aussortieren u. reinigen, die Kaminköpfe unter Beigabe der fehlenden Ziegel in verl. Zementmörtel wieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen st. Herstellung der Zementreschen

per Loch 75.- 1.950.-

0. 10.-m3 bei den vorstehenden Arbeiten entstehenden Schutt mit Batten abtragen und mit Fuhrwerk abführen.

per m3 64.- 640.-

III. Summe der Dachdeckerarbeiten:

S

9.314.90  
9.459.40

IV. Spenglerarbeiten:

1. 20.-lfm Saumarinnen neu aus verz. Eisenblech 50cm i.U.

per lfm 58.- 1.160.-

2. 2.-lfm neuen Saum 65cm abgewickelt breit aus verz. Eisenblech st. Saumstreifen.

per lfm 62.- 124.-

3. entfällt - ersetzt durch N.K.V. Pos. IV/1

4. 2 Stück neue Saumarinnenvorköpfe aus verz. Eisenbl. liefern u. montieren.

Stk. 32.- 64.-

5. 1 Stk. dopp. Saum- und Rinnenstützen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen.

108.-

6. 18.-lfm neue Kamineinfassung inkl. Putzleisten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz. Eisenblech liefern und montieren.

per lfm 50.- 900.-

7. 17.-lfm Fuermauereinfassung u. Ichsen. 2 x 8.50 m, 50cm brt. verzinkt.

lfm 50.- 850.-

Transport

S

3.206.-



Transport		S	3.206.-
-10. entfällt, bereits durchgeführt.			
1. 7.-lfa neue Sausrinne liefern.	per lfa	58.-	406.-
2. 2 Stk. neue Sausrinnenköpfe wie Pos.4)	per Stk.	32.-	64.-
3. entfällt-ersetzt durch H.K.V.Pos.IV/2			
4. 1 Stück Dopp.Saum-und Rinnenstützen mit Einlauf sonst wie Pos.5)			108.-
5. 8.-m2 neue Ichen und Wandischeeneindeckung	per m2	86.-	688.-
16-18. entfällt-da bereits durchgeführt.			
19. 18.-lfa neue Sausrinne wie Pos.1) per lfa	58.-		1.044.-
20. entfällt-ersetzt durch H.K.V.Pos.IV/4			
21.- 9.-lfa Saumstreifen 15cm brt.	per lfa	15.-	135.-
22. 9.-lfa neuen Saum 65cm brt. wie Pos.2)	per lfa	62.-	558.-
23. 8.-m2 neue Ichen-u.Wandischeeneindeckung	per m2	86.-	688.-
24. 10.-lfa neue Saumstreifen wie Pos.21)	a	15.-	150.-
25. 10.-lfa neuen Saum 65cm brt. " 22)	a	62.-	620.-
26. 10.-lfa neue Sausrinne wie Pos.2)	a	58.-	580.-
27. 2 Stück neue Sausrinnenvorköpfe wie Pos.4)	per Stk.	32.-	64.-
28. 16.-lfa neue Feuermauereinfassung 50cm brt. sonst wie Pos.7)	per lfa	50.-	800.-
29. 1 Stk. Dopp.Saum-und Rinnenstützen samt Einlauf wie Pos.5)			108.-
30. 11.-lfa neue Kamineinfassung wie Pos.6)	per lfa	50.-	550.-
31-33.) entfällt-bereits durchgeführt.			
34. 8.-m2 neue Bodenrinne aus Zinkblech	a	150.-	1.200.-
35. 1 Stück Bodenrinnensammelkessel kompl.			370.-
36. 2 Stk. neue Dunstschläuche kompl.	a	83.-	166.-
37. 2 lfa Rohre aus Zinkblech ø 120mm	a	86.-	172.-
IV. Summe der Spenglerarbeiten:		S	11.677.-



V. u. VI. Tischler-Schlosserarbeiten:

1. Stück 2 fgl. Haustor 160/360cm gross mit Kämpfer und Oberlichte 160/80cm, die Türflügel vom Tischler und Schlosser gründlich reparieren, den Halbkreisförmigen Oberlichtflügel neu herstellen bzw. beschlagen kompl.				
<i>aus Föhrenholz</i>	Ti. 700.-			
	Schlo. 556.-			1.256.-
3.) entfällt - Z da nicht lebensnotwendig.				
entfällt- Zeitschaden				
5. 1 Stück 2 fgl. Hauseingangstüre mit Glaslichtern u. Sprossenteilung vom Tischler gründlich reprieren, den Pfostenstock teilweise erneuern, vom Schlosser gangbarmachen und ölen.	Ti. 960.-			
	Schl. 550.-			1.510.-
6. 4 Stück 2 fgl. einfache Stiegenhausfenster die äusseren, nach aussen aufgehenden Flügel, Verkleidung u. Wetterschenkel, analog Pos. vor, vom Tischler und Schlosser reparieren.	Ti. 278.-			
	Schlo. 104.-	382.-		1.528.-
7. 28 Stück 4 fgl. dopp. Hoffenster 85/195cm nur die äusseren Flügel wie Pos. vor vom Tischler u. Schlosser reparieren.	Ti. 278.-			
	Schl. 185.-	463.-		12.964.-
				11.112.-
8. 8 Stück einf. einfache Klosettfenster reparieren wie Pos. vor.	Ti. 75.-			
	Schl. 65.-	140.-		1.120.-
9. 2 Stück einf. einf. Waschküchenfenster neu in Eisen herstellen 65/50cm gross.				
	Schlo. 150.-	150.-		300.-
10. 2 Stück einf. eis. Kellerfenster vom Schlosser reparieren.	Schlo. 95.-	95.-		190.-
11. 1 Stück detto, jedoch 65/50cm gross neu herstellen.	Schlo. 150.-	150.-		150.-
12. entfällt- Z nicht lebensnotwendig.				
13. " " "				
14.-16. entfällt- Z				
17. " - Z nicht lebensnotwendig				
18.-19.) " - Z "				
20. " - Z "				
<u>VII. V. Tischler-Schlosserarbeiten:</u>				19.018.-
				17.166.-
				8



# VII. Glaserarbeiten:

entfällt - Zeitschaden

1.	13.10 m2 Reparaturverglasung von Holzfenstern mit 4/4 Bauglas mit Leinöl verkitet.	per m2	50.-	655.-
2.	34.- m2 Aus- und wieder einglasen, sonst wie Pos. 1)	per m2	25.-	850.-
3.	5.50 m2 Reparaturverglasung mit 4/4 Bauglas, sonst wie Pos. 2)	per m2	50.-	275.-
4.	0.80 m2 Aus- und wieder einglasen, sonst wie Pos. 3)	per m2	25.-	220.-
5.	8.- m2 Reparaturverglasung mit 4/4 Bauglas, sonst wie Pos. 2)	per m2	50.-	400.-
6.	30.- m2 detto wie Pos. vor.	per m2	50.-	1.500.-
7.	500.- lfm Verkitung der Glasfuge mit Leinölkitz.	per lfm	2.40	1.200.-

VII. Summe der Glaserarbeiten:

S 5.100.-

# VIII. Anstreicherarbeiten:

1.	1 Stück Haustor 2 flügelig 160/360 cm gross mit Kumpfer und Oberlichte 160/80 cm gross, beiderseits abbrennen, grundieren, verkitten mit Schleifkitt überziehen, zweimal streichen aussen in Eiche lasieren, innen glatt braun, beiderseits mit Kopallack lackieren.		900.-
2.-3.)	entfällt - 2, nicht lebensnotwendig.		
4.-5.)	entfällt - 3		
6.	1 Stück Hofausgangstüre 2 flügelig mit Glaslichtern und Sprossenteilung 140/250 cm gross, abbrennen, grundieren und verkitten, Flächen überziehen, zweimal glatt braun streichen, mit Kopallack lackieren.		350.-

Transport

S 1.250.-



Transport

1.250.-

- 4 Stück einf. 4 flgl. Stiegenhausfenster  
die Flügel von beiden Seiten und die  
Aussenrahmen st. Stock und Fenster-  
bretter, wenn nötig entsprechend abbrennen,  
inkl. aus- und einhängen der Fenster-  
flügel. per Stk. 350.- 1.400.-
- 24 Stück dopp. Koffenster 85/195cm gross,  
die Aussenen Flügel beiderseits mit  
Aussenrahmen, inkl. aus- und einhängen  
der Fensterflügel. per Stk. 204.- 4.896.-
- 8 Stück Kasettfenster einf. die Aussen-  
flügel beiderseits und Aussenrahmen  
wie Pos. vor behandeln. per Stk. 54.- 432.-
- 2 Stück eis. Maschlochfenster minimalisieren  
und zweimal grau streichen. per Stk. 28.- 56.-
- 2 Stück eis. Fenster einf. beiderseits,  
wie Pos. vor. per Stk. 28.- 56.-
- 1 Stk. eis. Fenster wie Pos. vor 30.-
- 3-14) entfällt - 2
15. 1 Stück eis. Fenster 55/195 cm gross samt  
Rahmen wie Pos. vor. 55.-
16. 1 Stück Kasettüre 60/195cm gross mit  
Stock u. Verkleidungen, einerseits. 150.-
- 17-21) entfällt - 3

VIII. Summe der Anstreicherarbeiten: S 8.325.-

IX. Malerarbeiten: Pos. 1-3 entfällt - 2

X. Elektrikerarbeiten:

1. 16 Stück Deckenauslässe samt Schalterlei-  
tungen u. Kasten in Bergmannrohr und  
isolierten Kupferdrahtleitungen ver-  
legen und einziehen in den Wohnungen  
des letzten Stockwerkes. per Stk. 130.- 2.080.-
- Somit Auschluss an die bestehenden Schalterleitungen.*
- 2-3) entfällt. - nicht lebensnotwendig.

X. Summe der Elektrikerarbeiten: S 2.080.-



Architekt

Fritz Zacharias

Nr.

Stadtbaumeister

XI. Kaminausschleifungen:

26 Stück undichte Kaminschlänke mit rechteckigen Querschnitt von den Kamin-türn im Keller durch alle obere Stockwerke hindurch bis zu den Kamin-türen am Dachboden lt. Feuer u. Baupolizeilicher Vorschrift reinigen und waschen, mit einem Spezialmörtel und mit Patentpressverfahren verputzen und ausschleifen, an aller Arbeit, samt Materialbeigabe.  
277.-lfm per lfm 22.- 6.094.-

2. Zuschlag zur Pos. vor für Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen an Stemm- u. Wiedervermauerungsarbeiten samt Verputzergänzungen als angenommener Betrag gegen spätere Detailverrechnung. Pausch. 1.800.-

XI. Summe Kaminausschleifungen:

S

7.894.-

Hochachtungsvoll

Wien, 24. Jan. 1917



Architekt  
Fritz Zacharias  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 30 6 64

*[Handwritten signature]*



Architekt  
**Fritz Zacharias**  
 Nfg. Franz Hauer  
 Stadtbaumeister  
 Wien, X., Leibnizgasse 2  
 Telefon U 30 6 64

den 31.12.1956.

Nachtrags-Kostenvoranschlag.

Kriegsschadensbehebung am Hause II., Adamberggasse Nr.10

*Preiskass 15. Jänner 1957.*

W i e n .

zu I. Baumeisterarbeiten:

*Mehrausmass zu I/6*

- 37.-m2 Verputz abschlagen der Hoffassade  
 zu Pos. 6) A.K.V. an Mehrausmass in-  
 folge Abzugsdifferenzen:  
 lt. K.V. Pos. 6) Abzüge 90.50m2  
 Tatsächlicher Abzug:  
 24x0.90x1.95 = 42.24  
 4x1.10x2.20 = 9.68  
 1x0.80x2.00 = 1.60 - 53.52  
 Differenz: m2 36.98 a 7.50 277.50
2. 37.-m2 neue Hoffassade herstellen auf Grund  
 des Mehrausmasses wie Pos. vor. lt.  
 K.V. Pos. 7) per m2 40.- 1.480.-
3. 13.-m2 Deckenputz im Vorzimmer der Wohn. 9  
 abschlagen, sonst wie Pos. 27 des A.  
 K.V. (5.57+0.30)x2.20 per m2 6.50 84.50
4. 13.-m2 neuen Deckenputz herstellen wie Pos.  
 29) des A.K.V. per m2 51.50 659.50
5. 168.56 lfm Wandputzanschlußergänzungen an  
 den neuen Deckenputz bis 50cm brt.  
 einschl. Gerüstung.  
 16x5.57+2x4.10+4x2.05+2x2.05+2x4.05  
 +4x0.85+4x1.98+2x4.17+2x4.25+2x4.17+  
 +2x4.42+2x2.75 = 168.56 m2 per m2 16.- 2.696.96
6. 1 Loch neue 2flgl. Hofausgangstüre versetzen,  
 einmauern und einputzen, alten Stock  
 ausstemmen, kompl. 180.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten:

S 5.388.46



## II. Zimmermannsarbeiten:

13. m2 Dippelbaumdecke im Vorzimmer Wohng. Nr. 9 abtragen, sonst wie Pos. 4) des A.K.V. <i>einkl. Rücksvergütung f. gewöhnliches Holz.</i>	per m2	18.-	234.-
13. m2 Trandecke wie Pos. 5) des A.K.V. beschrie- ben herstellen. $(5.57 + 2 \times 0.15) \times 2.20$	per m2	170.-	2.210.-
II. Summe der Zimmermannsarbeiten:		S	2.444.-

## III. Dachdeckerarbeiten:

85. m2 abgenommene Lattung der Pos. 2) des A.K.V. für Strangfalzziegel unlatten. <i>Austausch gegen III/13</i>	per m2	4.50	382.50
2. 135. m2 Gassenseitige Dachlattung abnehmen, auf das richtige Maß unlatten.	per m2	7.70	1.039.50
3. 135. m2 Doppeldeckung gassenseits mit vor- handenen Taschenziegeln eindecken, st. Innenverstrich.	per m2	29.-	3.915.-
4. 65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach hofseits übersteigen und die Schein- stellen überstreichen. <i>Kunststoffverkleidung</i>	per m2	7.50	490.50
III. Summe der Dachdeckerarbeiten:		S	5.827.50

## IV. Spenglerarbeiten:

1. 18. lfm neuen Saum 65cm brt., einschl. Saum- streifen gassenseits in verz. Eisenblech zu Pos. 2) des K.V.	per lfm	62.-	1.116.-
2. 7. lfm neuen Saum 65cm brt. samt Saumstri- fen hofseitig in verz. Eisenblech. lfm	per lfm	62.-	434.-
3. 9. lfm Saumstreifen 15cm brt. zu Pos. 21) des A.K.V.	per lfm	15.-	135.-
4. 9. lfm Saum 65cm brt. neu zu K.V. Pos. 22)	per lfm	62.-	558.-
<u>Gassenfassade.</u>			
5. 18. lfm Kordonabdeckungen 40cm brt. aus verz. Eisenblech neu.	per lfm	40.-	720.-
Transport			2.963.-



Transport

S 2.963.-

40. 1fm durchlaufende Fenstersohlbänke 33 cm brt.gekröpft aus Zinkblech neu.	per 1fm	45.-	1.800.-
16 Stück Fensterverdachungen 225/40cm wie Pos.22) des A.K.V.	per Stk.	89.-	1.424.-
15 Stück Fenstersohlbänke 215/35cm wie Pos. 23) des A.K.V.	per Stk.	87.-	1.305.-

Hoffassade:

5 Stück Fensterwetterschenkel 120/15cm, aus verz.Eisenblech neu.	per Stk.	49.-	245.-
8 Stück Fensterwetterschenkel 115/15cm wie Pos.26) des A.K.V.	per Stk.	43.-	344.-
16 Stück Fensterwetterschenkel 100/15cm wie Pos.vor.	per Stk.	35.-	560.-
8 Stück Fensterwetterschenkel 55/15cm wie vor.	per Stk.	19.-	152.-

IV. Summe der Spenglerarbeiten: S 8.793.-

V.und VI.Tischler-u.Schlosserarbeiten:

1. 1 Stück neue Anhaltestange aus Rundeisen für den Kellerabgang liefern und montieren.	Schlo.	185.-
---	--------	-------

V.u.VI.Summe der Tischler-u.Schlosserarbeiten: S 185.-

IX. Malerarbeiten:

1. Herstellung von Malerarbeiten nach Decken- auswechslung und zwar: gründlich abspachteln und rein waschen, mit Kalkmilch grundieren, kleinere Schäden verputzen, mit gut gebundener Leimfarbe tönern und 2mal rein walzen. (p. 42 3.55)			
4 Zimmer mit einer Grundrißfl.	25.-m2 a	500.-	1.200.-
2 Küchen "	8.-" =	155.-	310.-
2 Vorzimmer "	10.-m2 a	180.-	360.-
4 Vorr.u.w.C. "	2.-" a	55.-	220.-

IX. Summe der Malerarbeiten: S 2.090.-

Hochachtungsvoll

*Wien, am 22. Jan 1917*  
*R. Schindler*

Architekt  
Fritz Zacharias  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Lebnitzgasse 2  
Telefon U 30 6 64

*Handwritten signature*



Architekt  
Fritz Zacharias

Nfg. Franz Hauer

Stadtbaumeister

Wien, X., Leibnizgasse 2

Telefon U 30 6 64

Zusammenstellung:

lt.A.K.V.

lt.H.K.V.

I. Baumeisterarbeiten:	S	51.448.08	S	5.308.46
II. Zimmermannsarbeiten:	"	28.610.-	"	2.444.-
III. Dachdeckerarbeiten:	"	9.314.90	"	5.827.50
IV. Spenglerarbeiten:	"	9.459.40	"	8.793.-
V. Tischler-Schlosser:	"	11.677.-	"	185.-
VII. Glaserarbeiten:	"	14.018.-	"	-
VIII. Anstreicherarbeiten:	"	5.100.-	"	-
IX. Malerarbeiten:	"	8.325.-	"	-
X. Elektrikerarbeiten:	"	-	"	2.090.-
XI. Kamineusschleifungen:	"	2.080.-	"	-
		7.894.-		-
		143.367.78		1
	S	141.760.28	S	24.727.96

Summe der reinen Baukosten:

S 166.488.24

Hochachtungsvoll

Wien, 24. Jan. 1912

R. Hauer




Architekt  
Fritz Zacharias  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64

Hauer



Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64



den 31.12.1956.

Auswechslungs-Kostenvoranschlag.

zur die Kriegsschadensbehebung am Hause Wien II., Adamberggasse Nr.10  
Wien.

I. Baumeisterarbeiten:

- |    |  |                        |                          |
|----|--|------------------------|--------------------------|
| 1. | 322.92 m2 Einrüstung der Gassenfassade mit Patent-Konsolleitergerüst samt Zufuhr, Aufstellen, Abrüsten nach Durchführung der Bauarbeiten, Abfuhr und Beleuchtung bei Nacht für eine Benützungsdauer von ca 6 Wochen gerechnet. <i>längere Banddauer!</i> per m2  | 8.80 ✓                 | 2.841.70 ✓               |
| 2. | 36.-m2 Schutzdachgerüstung zu Pos.vor, 2m brt. per m2  | <i>20.-</i><br>23.60 ✓ | <i>720.-</i><br>849.60 ✓ |
| 3. | 322.92 m2 Verputz der durch Luftdruck beschädigten, reich gegliederten Gassenfassade bis zu 50% abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten Mauerflächen reinigen und abbürsten, hohl für voll gemessen. per m2   | 5.00 ✓                 | 1.614.60 ✓               |
| 4. | 322.92 m2 Verputz der Gassenfassade wieder herstellen und zwar: die lt.Pos. vor freigeligten und gereinigten Flächen grob mit verl.reschen Donausandmörtel verputzen, Gesimse und Arch.Gliederungen ergänzen und nachziehen, die übrigen Flächen reinigen, abwaschen und aufräumen, die gesamte Fassadenfläche sodann mit feinem, verl.reschen Donausandmörtel überarbeiten und zweimal färbeln, an aller Arbeit, samt Materialbeigabe etc.hohl für voll vermessen. per m2 | 48.00 ✓                | 15.500.16 ✓              |

Transport

S

20.676.46  
20.806.06



## Transport

8

20.676.46  
~~20.806.06~~

457.22 m2	Eingerüstung der Hoffassade mit einf. Leitergerüst sonst wie Pos. 1) beschrieben. f. 6 Wochen per m2	9.-	4.114.98
366.70 m2	Verputz der einfachen, glatten Hoffassade bis zu 70% beschädigt, an den schadhaften Stellen abschlagen, die Fugen auskratzen, die freigelegten Flächen abwaschen und reinigen, vermessen mit Abzug der Öffnungen. per m2	7.50	2.750.25
366.70 m2	einfache glatte Hoffassade wieder herstellen und zwar: die lt. Pos. vor freigelegten Flächen grob mit verl. Donausandmörtel verputzen, die ganze Fläche mit feinem verl. Mörtel überziehen und wie Pos. 4) wieder herstellen, jedoch ohne färben, naturverrieben, an aller Arbeit, Materialbeigabe, vermessen mit Abzug der Öffnungen. per m2	42.-	15.401.40
3. 36.50 m2	Aufzahlung für die Neuherstellung des Sockels in Zementmörtel. per m2	15.-	547.50
9. 10 Stück	durch Luftdruck herausgerissene Fenster ca 0.90/2.00 m gross der Gassen- oder Hoffassade freilegen, gerade ziehen, verkeilen und wieder einputzen. per St.	125.- 148.-	1.250.- 1.480.-
10.- 16)	entfällt.		
17. 1 Stück	Kanaleinlauf in die richtige Höhenlage versetzen samt Erneuerung des Steinzeugrohranschlusses und Behebung eines Kanalschadens samt Grab- und Rohrlegerarbeit.		240.-
18 - 24)	entfällt.		
25. ca 214.-m2	Ziegelpflaster am Dachboden zur Gänze aufreissen, die Pflasterln reinigen und seidl. deponieren, die durchnässte und unbrauchbare alte Beschüttung zur Gänze abtragen und abführen. per m2	18.-	3.852.-
26.	entfällt.		
27. 140.-m2	doppelte Berohrung samt Gipsmörtelverputz der Untersicht der Dippelbaumdecke im Ausmass der Ergebnisse der Deckenuntersuchung, bzw. an den besch. Stellen zur Gänze abschlagen Schutt abtragen u. abführen. m2	11.- 11.80	1.540.- 1.652.-
		8	50.844.19 50.372.59



Transport

50.372.59  
50.844.19

entfällt.

73.-lfn Aufmauerung ca 0.50m hoch der bestehenden Scheidewänden vom 3. Stock bzw. der früheren Auflager der Dippelbaumdecke bis unter die Sturzschaalung der neuen Branddecke aus Ziegelmauerwerk in K.Z.M. ~~st. st. st.~~ per lfn  
~~Ziegellieferung!~~

57.-  
59.-

4.161.-  
4.307.-

140.-m2 neuen Deckenputz mit Gipsmörtel u. doppelter Bewehrung samt Gerüstung herstellen, st. Kohlkehlenanschluss vermessen. per m2

56.-  
58.-

7.840.-  
8.120.-

entfällt.

1. 214.-m2 neue Beschüttung aus Kohlenlöcher aufbringen und planieren st. Lieferung und aufziehen des Materiales.

per m2

14.-

2.996.-

2. 214.-m2 Dachbodenpflaster mit vorhandenen Ziegeln wieder herstellen, auf reiner Sandbettung verlegen, die Fugen mit Zementmörtel vergiessen samt ergänzen der fehlenden Ziegel. per m2

28.-

5.992.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten:

S

71.361.59  
72.259.19

II. Zimmermannsarbeiten:

1. 250.-m2 Fläche des gesamten Dachstuhles sorgfältig untersucht, schadhafte oder fehlende Teile der Konstruktionshölzer, wie Mauerbänke, Bandträger, Stuhlsäulen, Streben, Brustriegel, Fuss- u. Mittelpfetten, Sparren, Zangen, Saumfischen und Kaminschalungen etc., samt Verschalungen, auslösen und abtragen und durch neue Hölzer ersetzen oder weniger tragfähige durch Beilagenhölzer u. Verschraubungen verstärken, samt Ersatz der schadhaften Schalungen durch neue Schalbretter und ergänzen der von Dachdecker abgetragenen Einlattung, ergänzen der Verklammerungen u. Verschraubungen etc. gemessen in der horizontalen Projektion samt zu Sam, an aller Arbeit, Materialbeigabe, Nägel und Eisenzeuglieferung.

Kornschale

725.-  
725.-

Arb:  
Sont.

1.450.-

Transport

1.450.-



Transport

1.450.-

12.-lfm Bodenrinnenkasten samt Abdeckung  
wie Pos. vor untersuchen, schadhafte  
Teile durch neue ersetzen und die  
gesamte Bodenrinne instandsetzen,  
sonst wie Pos. vor.

per lfm 70.-

840.-

entfällt.

ca 140.-m2 bestehende, beschädigte und un-  
brauchbare Dippelbaumdecke, die lt.  
Baumeisterarbeiten I Pos. 26) frei-  
gelegt und untersucht wurde, auf-  
reißen, abtragen, in den Hof abseilen  
und dort deponieren, vermessen nach  
der wirklichen Dippelbaumfläche.

per m2

42.-  
46.40

5.880.-  
7.609.60

ca 140.-m2 neue Branddecke an Stelle der  
abgetragenen Dippelbaumdecke der  
Pos. vor herstellen, samt unterer  
13mm stk. Stukkaturschalung und oberer  
26mm stk. Sturzschalung, samt Fugen-  
deckleisten, die Auflager sorgfältig  
imprägniert und unkleidet, an aller  
Arbeit, samt Materiallieferung, hoch-  
ziehen und verlegen, gemessen in der  
Grösse der überdeckten Räume, ohne  
Zuschlag für die Auflager.

per m2

195.-  
205.-

27.300.-  
37.292.-

II. Summe der Zimmermannsarbeiten:

S 35.470.-  
43.191.60

III. Dachdeckerarbeiten:

1. 220.-m2 alte Dacheindeckung abtragen.

G: 18.-x7.50 =

135.-

per m2

4.50

990.-

H: (3.65x5.67).7.50 = 69.90

Stgh. 3.16x4.50 =

14.20

= 219.19

2. 85.-m2 alte Lattung abnehmen.

per m2

2.20

187.-

3. 85.-m2 entfällt. ersetzt durch Nachtrag u. v. III/4

4. 85.-m2 Dacheindeckung neu herstellen mit  
Strangfalzziegel (Hof-Stgh.) samt  
Innenverstrich.

per m2

52.-  
57.40

4.420.-  
4.539.-

5. 30.-lfm Firstziegel neu liefern und ver-  
setzen.

per lfm

32.50

975.-

6. 8.-lfm bedecken der Blechhaken

17.-

136.-

Transport

6.827.-

6.708.-



Transport

6.708.-  
6.327.-

24.-1fm Orts u. Pussaum sowie Kamineinfassung bei der bestehenden Dacheindeckung hofseits für den Spengler auf- und wieder eindecken.	8.70+5.00+3.00+2.30	per lfm	12.80	307.20
8 Stück Drahtglastafeln liefern und in der Dachfläche verlegen.		per St.	39.40	315.20
26 Loch Rauchzüge in 5 Kamingruppen die sehr schadhaften sind, bis 4 Scharen unter der Firsthöhe des Daches vollständig abtragen, die gewonnenen Ziegel ensortieren und reinigen, die Kaminöpfe unter Beigabe der fehlenden Ziegeln in verl. Zementmörtel wieder aufmauern, die Sichtflächen verputzen, samt herstellen der Zementreschen.		per Loch	75.-	1.950.-
10.-m3 bei den vorstehenden Arbeiten entstehenden Schutt mit Butten abtragen und mit Fuhrwerk abführen.		per m3	90.-	900.-

Σ  
10.180.90  
S 10.299.40

III. Summe der Dachdeckerarbeiten:

IV. Spenglerarbeiten:

1. 20.-1fm Samrinnen neu aus verz. Eisenblech, 50cm im Unbug.		per lfm	75.-	1.500.-
2. 2.-1fm neuen Saum 65cm abgewickelt breit, aus verz. Eisenblech samt Saumstreifen		per lfm	62.-	124.-
3. entfällt.				
4. 2 Stück neue Samrinnenverköpfe aus verz. Eisenblech liefern u. montieren.		per Stk.	32.-	64.-
5. 1 Stück doppelten Saum- u. Rinnenstützen mit Einlauf zur Bodenrinne aus verz. Eisenblech herstellen.				108.-
6. 18.-1fm neue Kamineinfassungen inkl. Putzleisten 50cm brt. auf 3 Kamingruppen verteilt aus verz. Eisenblech liefern u. montieren.		per lfm	65.-	1.170.-
7. 17.-1fm Feuermauereinfassung u. Iohsen 2x2.50 m, 50cm brt. verz.		per lfm	65.-	1.105.-

Transport

S 4.071.-



0) entfällt.		Transport	4.071.-
7.-	1fm neue Sausrinne liefern.	per 1fm 75.-	525.-
2	Stück neue Sausrinnenverköpfe wie Pos. 4)	per Stk. 32.-	64.-
entfällt.			
1	Stück Doppelsaum- und Rinnenstützen mit Einlauf sonst wie Pos. 5)		108.-
8.-	m2 neue Iehsen und Wandichseneindeckg.	per m2 134.-	1.072.-
18) entfällt.			
18.-	1fm neue Sausrinne wie Pos. 1)	per 1fm 75.-	1.350.-
entfällt.			
9.-	1fm Saumstreifen 15cm brt.	per 1fm 18.-	162.-
9.-	1fm neuen Saum 65cm brt. wie Pos. 2)	a 62.-	558.-
8.-	m2 neue Iehsen u. Wandichseneindeckung.	per m2 134.-	1.072.-
10.-	1fm neue Saumstreifen wie Pos. 21)	a 18.-	180.-
10.-	1fm neuen Saum 65cm brt. Pos. 22)	a 62.-	620.-
10.-	1fm neue Sausrinne wie Pos. 1)	a 75.-	750.-
2	Stück neue Sausrinnenverköpfe wie Pos. 4)	a 32.-	64.-
16.-	1fm neue Feuermauereinfassung 50cm brt. wie Pos. 7)	a 65.-	1.040.-
1	Stück Doppelter Saum u. Rinnenstützen samt Einlauf wie Pos. 5)		108.-
11.-	1fm neue Kamineinfassung wie Pos. 6) aufgeteilt in 2 Gruppen.	a 65.-	715.-
31-33) entfällt.			
8.-	m2 neue Bodenrinne aus Zinkbl.	a 167.-	1.336.-
1	Stück Bodenrinnensammelkessel kompl.		370.-
2	Stück neue Dunstschläuche kompl.	a 87.-	174.-
2.-	1fm Rohre aus Zinkbl. ø 120mm	a 90.-	180.-
IV. Summe der Spenglerarbeiten:		S	14.519.-



V. und VI. Tischler-Schlosserarbeiten:

1 Stück 2 flg. Haustor 1.60/3.60m gross mit Kämpfer u. Oberlichte 1.60/0.80m, die Türflügel vom Tischler u. Schlosser gründl. reparieren, den halbkreisförmigen Oberlichtflügel neu herstellen bzw. beschlagen, kompl. Ti.	700.-		
neu aus Föhrenholz Schlo.	556.-		1.256.-
) entfällt.			
1 Stück 2 flg. Hauseingangstüre mit Glaslichtern und Sprossenteilung vom Ti. gründlich reparieren, den Pfostenstock teilweise erneuern, vom Schlosser gangbar machen und ölen. Ti	960.-		
Schlo.	550.-		1.510.-
4 Stück 2 flg. einf. Stiegenhausfenster die äusseren nach aussen aufgehenden Flügel, Verkleidung und Wetterschenkel analog Pos. vor. vom Tischler und Schlosser reparieren. Ti. 278.-			
Schl. 104.-	382.-		1.528.-
28 Stück 4 flg. doppelte Hoffenster 0.85x1.95m gross, nur die äusseren Flügel wie Pos. vor. vom Tischler und Schlosser reparieren. Ti. 278.-			
Schl. 185.-	463.-	12.964.-	21.112.-
8 Stück einf. einf. Klosettfenster reparieren, wie Pos. vor. Ti. 75.-			
Schl. 65.-	140.-		1.120.-
2 Stück einf. einf. Waschküchenfenster neu in Eisen herstellen. 0.65/50cm gross			
Schlo. 550.-	550.-		1.100.-
2 Stück einf. einf. eis. Kellerfenster vom Schlosser reparieren. Schlo. 210.-	210.-		420.-
1 Stück dette jedoch 0.65/50cm gross neu			
Schlo.			354.-
1 Stück einf. 2 flg. Glastüre Hauswart 1.20x2.50m samt Pfostenstock vom Tischler u. Schlosser reparieren. Ti. 534.-			
Schl. 151.-	685.-		685.-
2 Stück volle 2 flg. Wohnungseingangstüren 1.10/2.50m gross vom Tischler und Schlosser reparieren. Ti. 534.-			
Schl. 151.-	685.-		1.370.-



Transport

S

22.307.-  
20.455.-

7) entfällt.

3 Stück 2 fgl. Wohnungseingangstüren wie  
Pos. 13) von Tischler und Schlosser  
reparieren.

Ti. 534.-  
Schl. 151.-

685.-

2.055.-

V.u.VI. Tischler/Schlosserarbeiten:

S

24.362.-  
22.510.-

VII. Glaserarbeiten:

entfällt.

1. 13.10 m2 Neuverglasung von Holzfenstern  
mit 4/4 Bauglas mit Leinöl verkit-  
tet.

56.-  
67.-

733.60  
877.70

3. 34.-m2 aus- und wieder Einglasen wie Pos.  
1)

30.-  
40.-

1.020.-  
1.360.-

4. 5.50 m2 Neuverglasung mit 4/4 Bauglas,  
sonst wie Pos. 2)

56.-  
67.-

308.-  
368.50

5. 8.80 m2 aus- und wieder einglasen. m2

30.-  
40.-

264.-  
352.-

6. 8.-m2 Neuverglasung wie Pos. 2) m2

56.-  
67.-

448.-  
536.-

7. 30.-m2 detto wie Pos. vor m2

56.-  
67.-

1.680.-  
2.020.-

8. 500.-lfn Ver kittung der Glasfalze mit Ia  
Leinölkitt, per lfn

2.40

1.200.-

VII. Summe der Glaserarbeiten:

S

5.653.60  
6.704.20

VIII. Anstreicherarbeiten:

1. 1 Stück Haustor 2 fgl. 160/360cm gross  
mit Kupfer und Oberlichte 160/90cm  
beiderseits abbrennen, grundieren,  
vorkitten, mit Schleifkitt überziehen,  
2mal streichen, aussen seitig in Eiche  
lasieren, innen glatt, beiderseits mit  
Kopallack lackieren.

1.088.90

2-5) entfällt.

6. 1 Stück Hofausgangstüre 2 fgl. mit Glas-  
lichten u. sprossenteilung 1.40/2.50  
abbrennen, grundieren u. vorkitten,  
Flächen überziehen, 2mal glatt braun  
streichen, mit Kopallack lackieren.

620.-

Transport

S

1.708.90



	Transport	S	1.708.90 ✓
4 Stück einf. 4 fgl. Stiegenhausfenster die Fensterflügel von beiden Seiten und die Aussenrahmen samt Stock u. Fensterbretter blickt wenn nötig entsprechend abbrennen, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel.	a	350.- ✓	1.400.- ✓
24 Stück doppelte Koffenster 0.85/1.95m die Aussenflügel beiderseits mit Aussenrahmen, inkl. aus- und einhängen der Fensterflügel.	a	204.- ✓	4.896.- ✓
8 Stück Klosett-Fenster 1 fgl. die Aussenflügel beiderseits und Aussenrahmen wie Pos. vor behandeln.	a	99.- ✓	792.- ✓
2 Stück eis. Waschküchenfenster minimieren und 2mal grau streichen.	a	28.- ✓	56.- ✓
2 Stück Eisenfenster 1 fgl. beiderseits wie Pos. vor.	a	28.- ✓	56.- ✓
2. 1 Stück eis. Fenster wie Pos. vor			30.- ✓
3-14) entfällt.			
15. 1 Stück eis. Fenster 55/195cm gross samt Rahmen wie Pos. vor.			55.- ✓
16. 1 Stück Klosettüre 0.60/1.95cm gross mit Stock und Verkleidungen.			320.- ✓
17-21) entfällt.			

VIII. Summe der Anstreicherarbeiten: S 9.313.90 ✓

IX., Malerarbeiten: Pos. 1-3) entfällt.

X., Elektrikerarbeiten:

1. 16 Stück Deckenauslässe samt Schalterleitungen samt Kasteln, in Bergmannrohr und isolierten Kupferdrahtleitungen verlegen und einziehen in den Wohnungen des letzten Stockwerkes.	} samt Anschluss der die betreffenden Schalterleitungen.	per Auslass	162.50	2.600.- ✓

2-3) entfällt.

X., Summe der Elektrikerarbeiten: S 2.600.- ✓



Zusammenstellung:

I. Baumeisterarbeiten: .....	S	71.361,59
II. Zimmermannsarbeiten: .....	"	<del>72.259,19</del>
III. Dachdeckerarbeiten: .....	"	35.470,-
IV. Spenglerarbeiten: .....	"	<del>43.191,60</del>
V.u.VI Tischler-Schlosserarbeiten: ....	"	10.180,40
VII. Glaserarbeiten: .....	"	<del>10.299,40</del>
VIII. Anstreicherarbeiten: .....	"	14.519,- ✓
IX. Malerarbeiten: .....	entfällt.	24.362,-
X., Elektrikerarbeiten: .....	"	<del>22.510,-</del>
XI. Kamin ausschleifen: .....	entfällt.	5.653,60
		<del>6.704,20</del>
		9.313,90 ✓
		-
		2.600,- ✓
		-
Summe der reinen Baukosten: .....	S	173.460,49
des Auswechslungs-K.V. ....		<del>201.597,29</del>

Hochachtungsvoll

*Wien, 5.7.1957*

*K. Schenck*

Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 30 6 64

*F. Hauer*



Architekt  
 itz Zacharias  
 g. Franz Hauer  
 Stadtbaumeister  
 en, X., Leibnizgasse 2  
 Telefon U 30 6 64

den 31.12.1956.

Nachtrags- Kostenvoranschlag

Kriegsschadensbehebung am Hause II., Adamberggasse Nr.10

Preisbasis 15. Jänner 1957.

W i e n .

I. Baumeisterarbeiten:

- Mehrausmass zu II/6*
1. 37.-m<sup>2</sup> Verputz abschlagen der Hoffassade zu Pos.6) des A.K.V. an Mehrausmass infolge Abzugsdifferenzen; Lt.K.V. Pos.6) Abzüge: 90.-m<sup>2</sup>  
 Tatsächlicher Abzug:  
 $24 \times 0.90 \times 1.95 = 42.24$   
 $4 \times 1.10 \times 2.20 = 9.68$   
 $1 \times 0.80 \times 2.00 = 1.60$   
 $- 53.52$   
 Differenz m<sup>2</sup> 36.98 a 7.50 277.50
  2. 37.-m<sup>2</sup> neue Hoffassade herstellen auf Grund des Mehrausmasses wie Pos. vor. per m<sup>2</sup> 42.- 1.554.-  
 $366.70 + 37 = 403.70$
  3. 403.70 m<sup>2</sup> Hoffassadeflächen zur Gänze abschlagen bei 30% Zustandsverschlechterung als Aufzählung. per m<sup>2</sup> 2.- 807.40
  4. 403.70 m<sup>2</sup> Hoffassadeflächen kompl.neu herstellen bei 30% Zustandsverschlechterung als Aufzählung. m<sup>2</sup> 6.- 2.422.20
  5. 13.-m<sup>2</sup> Deckenputz im Vorzimmer der Whg. Nr.9 abschlagen, sonst wie Pos.27) des A.K.V.  $(5.57 + 0.30) \times 2.20$  m<sup>2</sup> 11.80 153.40
  6. 13.-m<sup>2</sup> neuen Deckenverputz herstellen wie Pos.29) A.K.V. per m<sup>2</sup> ~~58.-~~ <sup>56.-</sup> ~~728.-~~ <sup>728.-</sup> 684.40  
*wegen geringen Ausmasses!*

Transport

S 5.898.90  
 5.942.50



Transport

S

5.942.50

~~5.898.90~~

168.56 lfm Wandputzanschlussergänzungen  
an den neuen Deckenverputz bis  
50 cm brt. einschl. Gerüstung.  
16x5.57+2x4.10+4x2.05+2x2.05+2x4.05+  
+4x0.85+4x1.98+2x4.17+2x4.25+2x4.17+  
+2x4.42+2x2.75 = 168.56

a 16.-

2.696.96

1 Loch neue 2 fgl. Hofausgangstüre ver-  
setzen, einmauern und einputzen, alten  
Stock ausstemmen, einschl. Material-  
beigabe.

180.-

I. Summe der Baumeisterarbeiten:

S

8.819.46

~~8.775.86~~

II. Zimmermannsarbeiten:

1. 13.-m2 Dippelbaumdecke im Vorzimmer der  
Wohnung Nr. 9 abtragen, sonst wie  
Pos. 4) des A.K.V. per m2

42.-

546.-

46.40

~~603.20~~

2. 13.-m2 neue Trandecke wie Pos. 5) des A.K.V.  
beschrieben herstellen. per m2  
(5.57+ 2x0.15)x2.20

195.-

2.535.-

203.-

~~2.639.-~~

II. Summe der Zimmermannsarbeiten:

S

3.081.-

~~3.242.20~~

III. Dachdeckerarbeiten:

1. 85.-m2 *austausch gegen III/3*  
abgenommene Lattung der Pos. 2) des  
A.K.V. für Strangfalzziegel umlat-  
ten. per m2

4.50

382.50

2. 135.-m2 gassenseitige Dachlattung abneh-  
men, auf das richtige Maß umlatten.  
*2x20 = 85 = 135*  
per m2

7.70

1.039.50

7.90

~~1.066.50~~

3. 135.-m2 Doppeldeckung gassenseits mit vor-  
handenen Taschziegeln eindecken,  
samt Innenverstrich. per m2

29.-

3.915.-

4. 65.40 m2 bestehendes Strangfalzziegeldach  
hofseits übersteigen, und die Schein-  
stellen verstreichen. per m2

7.50

490.50

III. Summe der Dachdeckerarbeiten:

S

5.827.50

~~5.854.50~~



IV. Spenglerarbeiten:

18.-lfm neuen Saum 65cm breit, einschl. Saumstreifen gassenseits in verz. Eisenblech zu Pos.2) des K.V.	per lfm	80.50	1.449.-
7.-lfm neuen Saum 65cm brt. st. Saumstreifen hofseitig in verz. Eisenblech.	per lfm	80.50	563.50
9.-lfm Saumstreifen 15cm brt. zu Pos.21) des A.K.V.	per lfm	18.-	162.-
9.-lfm Saum 65cm brt. neu zu K.V. Pos.22)	per lfm	62.-	558.-
<u>Gassenfassade:</u>			
18.-lfm Kordonabdeckungen 40cm brt. aus verz. Eisenblech neu.	per lfm	67.50	1.215.-
40.-lfm durchlaufende Fenstersohlbänke 33cm brt. gekröpft aus Zinkblech neu.	per lfm	81.20	3.248.-
16 Stück Fensterverdachungen 225x40cm wie Pos.22) des A.K.V.	per St.	112.-	1.792.-
15 Stück Fenstersohlbänke 215x35cm wie Pos.23) des A.K.V.	per St.	149.-	2.235.-
<u>Hoffassade:</u>			
5 Stück Fensterwetterschenkel 120x15cm aus verz. Eisenblech neu.	per St.	49.-	245.-
8 Stück Fensterwetterschenkel 115x15 wie Pos.26) d. A.K.V.	per St.	43.-	344.-
16 Stück Fensterwetterschenkel 100x15cm wie Pos. vor.	per St.	35.-	560.-
8 Stück Fensterwetterschenkel 55x15cm wie vor.	per St.	19.-	152.-

IV. Summe der Spenglerarbeiten: S 12.523.50

V.u.VI. Tischler-Schlosserarbeiten:

1. 1 Stück neue Anhaltestange $\phi$ /Eisen für den Kellerabgang, liefern und montieren.	Schlo.	185.-
--	--------	-------

V.u.VI. Summe der Ti-Schlo.Arbeiten: 185.-



VII. und VIII. entfällt.

IX. Malerarbeiten:

Herstellung vom Malerarbeiten nach Deckenaustauschung und zwar: gründlich abspachteln und rein waschen, mit Kalkmilch grundieren, kleinere Schäden verputzen mit gutgebundener Leimfarbe tönern und zweimal rein walzen.

*p. m<sup>2</sup> 5.20*

4 Zimmer mit einer Grundrissfl.	23 m <sup>2</sup>	400.-	1.600.-
2 Küchen	"	8.-m <sup>2</sup>	210.-
2 Vorzimmer	"	10 m <sup>2</sup>	260.-
4 Vorräume u. W.C.	"	2 m <sup>2</sup>	95.-

IX. Summe der Malerarbeiten: S 2.920.-

X. u. XI. entfällt.

Zusammenstellung:

I. Baumeisterarbeiten: .....	S	8.819.46
II. Zimmermannsarbeiten: .....	"	8.775.86
III. Dachdeckerarbeiten: .....	"	3.081.-
IV. Spenglerarbeiten: .....	"	3.242.20
V. u. VI. Tischler-Schlosserarb.: .....	"	5.827.50
VII. Glaserarbeiten: entfällt.	"	5.854.50
VIII. Anstreicherarbeiten: "	"	12.523.50 ✓
IX. Malerarbeiten: .....	"	185.-
X. Elektrikerarbeiten: entfällt.	"	-
XI. Kamin ausschleifen	"	-

Reine Baukostensumme des Nachtrags  
Kostenvoranschlags:

S 33.356.46  
33.501.06

Hochachtungsvoll

*überprüft 4. Jänner 1957  
Die Angemessenheit der Preise  
und Richtigkeit der Ausweise  
wurde bestätigt. Die Kostenstellen  
sind ausgewiesen.*

Architekt  
Fritz Zacharias  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 30 6 64

*Handwritten signature*



# Zusammenstellung

	31.12.1956	31.12.1956
	Lt. A.K.V.	Lt. N.K.V.
I. Baumeisterarbeiten:	71.361,59 72.259,19	8.819,46 8.775,86
II. Zimmermannsarbeiten:	35.470, - 43.191,60	3.081, - 3.242,20
III. Dachdeckerarbeiten:	10.180,40 10.299,40	5.827,50 5.854,50
IV. Spenglerarbeiten:	14.519, - ✓ 24.362, -	12.523,50 ✓ 185, - ✓
V. VI. Tischler-Schlosser:	22.510, - 5.653,60	-
VII. Glaserarbeiten:	6.704,20	-
VIII. Anstreicherarbeiten:	9.313,90 ✓	-
IX. Malerarbeiten:	-	2.920, - ✓
X. Elektrikerarbeiten:	2.600, - ✓	-
	173.460,49 S 181.397,29	33.356,46 33.501,06
Summe der reinen Bankkosten:		S 206.816,95 214.898,35

Hochachtungsvoll

Architekt  
Fritz Zacharias  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 30 6 64

Wien, den 31.12.1956.



eraufbau

II., Adamberggasse 10

# Ausmaßberechnung

*Abchrift der richtiggestellten Ausmaßberechnung v. 15.12.1952.*

## I. Baumeisterarbeiten:

1.) Einrüstung der Gassenfassade 18.04 x 17.90 =	m2	322.92
2.) Schutzgerüst 18.04 x 2.00 =	m2	36.00
3.) Verputz der Gassenfassade <i>K.S. 50%</i> Ausmaß wie Pos.1)	m2	322.92
4.) wie Pos.vor	m2	322.92
5.) Eingerüstung der Hoffassade (8.72 + 3.16 + 3.65 + 3.16 + 5.67) x 17.90 = + (3.65 + 2 x 3.16 + 5.02) x 1.86 = 2	m2	436.04 + " 21.18 m2 457.22
6.) Verputz der Hoffassade abschlagen Ausmaß wie Pos.vor = ab Öffnungen <i>70% Luftdruckschaden</i> Keller 4 x 6 x 0.80 x 2.00 = m2 38.40 Erdg. 4 x 6 x 0.90 x 1.95 = " 42.42 St. 4 x 1 x 1.10 x 2.20 = " 9.68	m2	457.22 " - 90.50 m2 366.72
7.) detto wieder herstellen Ausmaß wie Pos.vor	m2	366.72
8.) Aufzahlung für Sockel (8.72 + 3.16 + 3.65 + 3.16 + 5.67) x 1.50 =	m2	36.50
9.) vom Luftdruck herausgedrückte Fenster einrichten	Stk.	10
10.) - 16) entfällt		-
17.) Kanaleinlauf	Stk.	1
18.) - 24.) entfällt		-
25.) Ziegelpflaster am Dachboden Ausmaß lt. topogr. Altbestand	m2	214.45
26.) entfällt		-
27.) Deckenputz im 3. Stock abschlagen (23.22 + 23.67 + 23.22 + 22.84 + 7.91 + 2.56 + 10.61 + + 7.82 + 2.48 + 16.00 =	m2	140.33



) entfällt

) Aufmauerung der Scheidewandern  
und aufmauern der Deckenaufleger  
(  $4 \times 5.57 + 2 \times 17.10 + 2 \times (4.10 + 2.15 + 2.05)$  )

lfn 73.08

m2 140.33

) neuen Deckenputz, Ausmaß wie Pos. 27)

) entfällt

m2 214.45

1.) neue Beschüttung, Ausmaß wie Pos. 25)

m2 214.45

2.) Dachbodenpflaster wiederherstellen  
Ausmaß wie Pos. vor

## II. Zimmermannsarbeiten:

1.) Dachstuhl untersuchen  
 $18.04 \times (0.45 + 12.65 + 0.30) + 3.16 \times$   
 $\times (0.20 + 3.65 + 0.20) =$

m2 254.55

lfn 12.00

2.) Bodenrinnenkasten geschätzt

3.) entfällt

m2 140.33

4.) neue Traufdecke, Ausmaß lt. I. Pos. 27)

m2 140.33

5.) wie Pos. vor

## III. Dachdeckerarbeiten: *Ausmaß neu aufgestellt!*

1.) Dach übersteigen  
G.:  $18.00 \times 7.50 = 135.00$   
H.:  $(3.65 + 5.67) \times 7.50 = 69.90$   
Stgh.:  $3.16 \times 4.50 = 14.20$

m2 219.10

2.) alte Lattung abnehmen  
H.:  $(3.65 + 5.67) \times 7.50 = 69.90$   
Stgh.:  $3.16 \times 4.50 = 14.20$

m2 84.10

3.) entfällt

m2 84.10

4.) Dachindeckung neu herstellen  
Ausmaß wie Pos. 2)

m2 29.91

5.) Firstriegel neu  
 $(18.04 - 2 \times 1.65 + 5.00) \times 1.5 =$

lfn 8.00

6.) beiducken der <sup>gleich</sup> Dächchen  
 $2 \times 4.00 =$

lfn 24.00

7.) Fuß- und Ortesameindeckung  
 $8.70 + 5.00 + 8.00 + 2.50 =$

Stk. 8

Stk. 26

8.) Drahtglastafeln

m3 10.00

9.) Rauchstige 2(4 x 6)

10.) Schuttabfuhr geschätzt



# IX. Malerarbeiten:

## Stiegenhaus und Einfahrt

### Hauptplafond

$$(2.65 \times 5.95) \times 1.5 = m2 \quad 23.65$$

### Stiegenhaus Wände

$$\frac{2 \times (2.65 + 5.95 + 0.18) \times \text{Höhe}}{(5.40 + 11.50) \times 1.5} = m2 \quad 445.14$$

### 4 Zwischenpodest-Untersichten

$$\frac{1}{(2.65 \times 1.30) \times 1.5 \times 4} = 20.68$$

### 3 Stockwerkspodest-Untersichten

$$\frac{1}{(2.83 \times 1.65) \times 1.5 \times 3} = m2 \quad 21.03$$

### 7 Stiegenlauf-Untersichten

#### mit Trägeransicht abgerechnet

$$\frac{((3.58 \times (1.25 + 0.24)) \times 1.5)}{x7} = m2 \quad 56.00$$

### Kellerstück

$$\frac{1}{7.65 \times 1.10 \times 1.5} = m2 \quad 12.63$$

$$m2 \quad 579.13$$

### Einfahrt (Vestibul) Stück

#### verziert

$$2.) P.: (9.00 \times 1.95) \times 1.5 = m2 \quad 26.33$$

$$\frac{1}{(9.00 + 1.95 + 9.00) \times 3.45 \times 1.5} = m2 \quad 103.24$$

### Gangstück Parterre (kein

#### Portier a.O.)

$$P.: 1.20 \times 1.30 = m2 \quad 1.65$$

$$W.: 2 \times (1.20 + 1.30) \times 3.40 = m2 \quad 17.00$$

$$m2 \quad 148.22$$

### 3.1 Gang-Klosett (Parterre)

$$P.: 0.90 \times 1.55 = m2 \quad 1.40$$

$$W.: 2 \times (0.90 + 1.55) \times 3.40 = m2 \quad 16.66$$

$$m2 \quad 18.06$$

Gesamtsumme:

$$745.41$$

## XI. Kamin ausschleifen:

1.) von Keller-Dachboden 3 x 20 = 60.00 gegen nachweis.

$$" \text{ Parterre} " \quad 6 \times 16 = 96.00$$

$$" \text{ 1. Stock} " \quad 5 \times 12 = 60.00$$

$$" \text{ 2. Stock} " \quad 5 \times 8 = 40.00$$

$$" \text{ 3. Stock} " \quad 5 \times 4 = 20.00$$

$$1fm \quad 276.00$$

überprüft 4. Jänner 1957.


H. Scheindt

Architekt  
Fritz Zacharias  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 30 6 64

*Handwritten signature*



Architekt  
Fritz Zacharias  
Vfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64



den 31.12.1956.

### Kostenvoranschlag.

Zeitschadenbehebung im Hause II., Adambergergasse 10

Wien.

#### Baumeisterarbeiten:

- |  |   |       |          |
|--|---|-------|----------|
| 1. 2 Stück alte Waschküchenfenster auslösen und versetzen lt.K.V.Pos.11).  | a | 65.-  | 130.-    |
| 2. 22.-m2 beschädigten Verputz der Hofeinfriedungsmauer instandsetzen zu Pos.13) des K.V.  | a | 39.-  | 858.-    |
| 3. 10.40 lfm flache Ziegelabdeckung der Hofeinfriedungsmauer abtragen und neu in Zementmörtel verlegen und verfügen zu Pos.14) des K.V.  | a | 60.-  | 624.-    |
| 4. 43.-m2 Hofpflaster aufreißen, Untergrund im Gefälle planieren zu Pos.15) des K.V.   | a | 24.50 | 1.053.50 |
| 5. 43.-m2 neues Betonpflaster 10cm stark im Gefälle verlegt, in große Felder geteilt, einschl. verriebenen Zementstrich 2cm stark, Dehnfugen mit Bitumen vergossen zu K.V.Pos.16)        | a | 56.-  | 2.408.-  |
| 6. 100.-m2 Wand- und Deckenputz im Vestibule, einschl. ergänzen des fehlenden Stukkaturputzes und Ziergesimse die übrigen Flächen für den Maler vorbereiten zu Pos.23) des K.V.          | a | 35.-  | 3.500.-  |
| 7. 5.-m2 Terrazzobelag in kl. Flächen auf Gangpodeste, ohne Unterschied d. Geschosses, aufbrechen, Schuttmat. abtragen und im gleichen Material ergänzen und schleifen zu Pos.24) d.K.V. | a | 12.-  | 600.-    |

Summe der Baumeisterarbeiten:

S 9.173.50



Tischler-und Schlosserarbeiten:

31 Loch 3 flgl. Gassenfenster 100/200cm groß, die äußeren Flügel von Tischler u. Schlosser gründlichst reparieren, schadhafte Beschläge austauschen, alles gang-und schließbar machen zu Pos.4) des K.V. Ti. 203.- Schlo. 142.-	345.-	10.695.-
1 Stück W.C.Türe reparieren zu Pos.15) des K.V. Ti.: 245.- Schlo. 93.-	338.-	338.-
1 Loch 1 flgl. Kellerabgangstüre reparie- ren zu K.V.Pos.16) Ti.: 338.- Schlo. 162.-		500.-
3 Loch 2 flgl. Wohnungseingangstüren 110x x250cm mit Kämpfer und Oberlichte, einschl. Anhangfenster reparieren zu K.V.Pos.19) Schlo. 255.- Ti.: 629.-	884.-	2.652.-
5. 1 Loch einflgl. eiserne Bodentüre reparie- ren zu K.V.Pos.20) Schlo. 340.-		340.-

Summe der Tischlerarbeiten:

S 14.525.-

Glaserarbeiten:

1. 62.-m2 bestehende Verglasung der äußeren Gassenfenster für den Tischler und Schlosser aus-und einglasen zu K.V. Pos.1) per m2	40.-	2.480.-
---	------	---------

Summe der Glaserarbeiten:

S 2.480.-

Anstreicherarbeiten:

1. 3 Stück eiserne Kellertürln 65/45cm samt Einkelleisenrahmen minisieren und 2mal streichen zu K.V.Pos.4) a	30.-	90.-
2. 31 Stück 4 flgl. Gassenfenster 100/200cm groß, die äußeren Flügel von einer Seite einschl. Rahmen reinigen, vorgründie- ren, verkitten, 2mal streichen und lackieren zu K.V.Pos.5) a	165.-	5.115.-
3. 1 Loch Glastüre der Hauswartwohnung 2 flgl. 120/250cm groß mit 30cm Stock ein- seitig abbrennen, grundieren, ver- kitten, überziehen, 2mal streichen und lackieren zu K.V.Pos.13)		450.-

Transport

5.635.-



Transport		5.655.-
2 Stück 2 flgl. Wohnungseingangstüren 100/ /250cm groß mit 30cm Stock einsei- tig wie Pos.vor behandeln zu K.V. Pos.14)	a 440.-	880.-
1 Stück Kellerabgangstüre 105/190cm groß, beiderseits mit 18cm Stock wie vor behandeln zu K.V.Pos.17)		492.-
3 Stück 2 flgl. Wohnungseingangstüren 110 x x 250cm groß mit 30cm Stock einsei- tig zu K.V.Pos.14)	a 440.-	1.320.-
3 Stück Wohnungseingangstüren 110/250, samt Kämpfer, Oberlichte und Anhänge- fenster von einer Seite wie Pos.4) behandeln, samt Fenstergitter zu Pos. 20)des K.V.	a 626.-	1.878.-
1 Stück eiserne Bodentüre 100/200cm groß einseitig minisieren und 2mal grau streichen.		155.-

Summe der Anstreicherarbeiten: S 10.380.-

### Malerarbeiten:

- I. Alle neu zu malenden Wand- und Deckenflächen werden gründlich naß gemacht, abgeschert, verbliebene Farbreste verwaschen, mit Kalkmilch geweißigt, alle Verputzschäden, soweit dies mit der Spachtel möglich ist, sauber verputzt, rauhe Stellen überschleifen, Schleif- und Verputzstellen nachgeweißigt, grundiert, mit Leinfarbe rein, deckend und wischfest einheitlich gestrichen, die Einfahrt in zwei Tönen, weiß und elfenbein, der Architektur entsprechend evtl. hellgrau gefasst, ein praktisch bemusterter Lambris angelegt und diesen passend abliniert.

1. Stiegenhaus:  
samt Erschwerungszuschlag 579.13 m2
2. Einfahrt:  
mit Stuck verziert und  
Stiegenuntersichten 148.22 m2  
18.06 m2
3. 1 Parterre u.c. m2 745.41 a 5.20 3.876.13

Summe der Malerarbeiten: S 3.876.13



**Kaminausschleifungen:**

26 Stück undichte Kaminschläuche mit rechteckigen Querschnitt von den Kamin-türn im Keller durch alle oberen Stockwerke hindurch bis zu den Kamin-türen am Dachboden laut feuer- und baupolizeilicher Vorschrift reinigen und waschen, mit einem Spezialmörtel x und mit pat. Preßverfahren verputzen und ausschleifen, an aller Arbeit und Materialbeigabe. = 277 lfm

24.- 6.648.-

25% Zuschlag zur Pos. vor. für Beseitigung von Zungenbrüchen, Verlegungen und Verengungen an Stemm- und Wiedervermauerungsarbeiten samt Verputzer-gänzungen als angenommener Betrag gegen spätere Detailverrechnung.

Pausch. 1.800.-

Summe der Kaminausschleifarbeiten:

S 6.448.-

**Zusammenstellung.**

- I. Baumeisterarbeiten: .....
- II. Tischler und Schlosserarbeiten: .....
- III Glaserarbeiten: .....
- IV. Anstreicherarbeiten: .....
- V. Malerarbeiten: .....
- VI. Kaminausschleiferarbeiten: .....

S 9.173.50  
" 14.525.-  
" 2.480.-  
" 10.380.-  
" 3.876.13  
" 8.448.-

Reine Baukosten des Zeitschaden  
Kostenvoranschlag:

S 48.882.63

Hochachtungsvoll

Architekt  
**Fritz Zacharias**  
Nfg. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse 2  
Telefon U 30 6 64

*Hermin Pöts.*



## Zuschlagssätze

Seite:

## a) Allgemeingültige Zuschlagssätze

	%	3. Zuschläge für Regiearbeiten	%
Zuschläge für soziale Aufwendungen	45	auf Löhne	105
Zuschläge für Löhne	45	auf Gehälter	100
Zuschläge für »Besondere Lohnkosten«	%	auf Baustoffkosten	18
Mehrarbeitszuschläge	33	auf Subunternehmer-Leistungen	16
Lohn- und Gehaltszulagen	21	4. Sonstige Zuschläge	%
Schlechtwetter- und Ausfallvergütungen	60		

## b) Erfahrungszuschlagssätze

Zuschläge für lohngebundene Baustellenregie	%	Nur im Sonderfall: Zuschläge für stoffgebundene Baustellenregie	%	Gesamtzuschlag	%
Geräte und Kleingerüst	3	Sachliche Bürokosten		Zentralregie	5.5
Sachliche Bürokosten	2	Bauzinsen		Wagnis und Gewinn	5
Bauzinsen	3.5	Sonstige allgemeine Baustellenkosten		Verbrauchssatzsteuer etc.	5.25
Steuern und Haftpflicht	2.5			Summe C =	15.75
Sonstige allgemeine Baustellenkosten	2			in Umrechnung: auf Herstellkosten $\frac{C \times 100}{100 - C} = D =$	18.75
Summe A =	13	Summe B =			

## c) Errechnungszuschlagssätze

Einmalige Kosten der Baustelle	$\frac{\text{Einmalige Kosten der Baustelle} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S \dots \times 100}{S \dots} = E =$	2
Zeitgebundene Baustellenregie	$\frac{\text{Zeitgebundene Baustellenregiekosten} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S \dots \times 100}{S \dots} = F =$	10
Sonderkosten der Baustelle	$\frac{\text{Sonderkosten} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S \dots \times 100}{S \dots} = G =$	-
Gerätekosten	$\frac{\text{Gerätekosten} \times 100}{\text{Lohnkosten}^*)}$	$\frac{S \dots \times 100}{S \dots} = H =$	2
Zusammen: Summe J =			14

\*) im Sonderfall: + Baustoffkosten  
Lohnkosten = Leistungstenden der Teilleistungen × Mittellohn

## d) Gesamtlohnzuschlag

%

## e) Gesamtbaustoffzuschlag

%

1. Soziale Aufwendungen auf Löhne	45	Nur im Sonderfall:	
2. Lohngebundene Baustellenregie (Summe A)	13	1. Stoffgebundene Baustellenregie (Summe B)	
3. Errechnungszuschläge (Summe J)	14	2. unter Einbeziehung der Stoffkosten Errechnungszuschläge	
4. Brutto Lohnzuschlag Summe 1 + 2 + 3 = K =	72	3. Brutto baustoffzuschlag Summe 1 + 2 = N	
5. Gesamtzuschlag D auf K = $\frac{D \times (K + 100)}{100} = L =$	32.5	4. Gesamtzuschlag D auf N: $\frac{D \times (N + 100)}{100} = O =$	
6. Gesamtlohnzuschlag K + L = M =	104.5	5. Gesamtbaustoffzuschlag N + O = P =	



haben: Wien II., Adamberggasse 10

Formblatt K3

# Ermittlung des Bruttomittelohnpreises

Nr.:

Seite:

Bezeichnung der Arbeitskräfte	Stundenlohn				Mittelohn für							
	Tarif*)	Zuschläge		insgesamt	a) Maurerarbeit		b)		c)		d)	
		I	II		Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten
Arbeiter	8.00	10%	5%	9.20	1	9.20						
Arbeiter	8.00	10%	-	8.80	2	17.60						
Arbeiter	8.00	-	-	8.00	2	16.00						
Arbeiter	9.35	-	-	9.35	2	18.70						
Arbeiter	7.00	10%	-	7.70	4	30.80						

W 5111

Produktive Arbeitsstunden	A =	11										
Produktive Lohnkosten	B =					92.30						
Produktiver Mittelohn	$C = \frac{B}{A} =$					8.39						

Nicht mitarbeitend. Aufsichtspersonal	Tarif	I	II	insgesamt	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten	Anzahl	Lohnkosten
Polier	12.-			12.-	1	12.-						

Arbeitsstunden des Aufsichtspersonals	D =	1										
Lohnkosten des Aufsichtspersonals	E =					12.00						
Auf produktive Arbeitsstunden umgelegte Lohnkosten E	$F = \frac{E}{A} =$					1.09						
Mittelohn	$G = C + F =$					9.48						
Bruttolohnzuschlag (Summe K aus K 2)	$H = 72\% =$					6.84						
Bruttomittelohn	$J = G + H =$					16.32						
Gesamtzuschlag (Summe D aus K 2)	$K = 13.75\% =$					2.80						
Bruttomittelohnpreis	$L = J + K =$					19.12						

Anmerkung über die Berechnung der Zuschlagsätze:

I. Erschwernis und Vorarbeiterzuschläge

Wien, den 31.12.1956.

II. Mehrarbeitszuschläge auf Tariflohn in Prozent  $\frac{n \times o}{m + n} = \dots = \dots \%$

- Normalstunden = m
- Mehrarbeitsstunden = n
- Tariflicher Mehrarbeitszuschlag = o

Überprüfe 4. Januar 1957

Architekt  
Fritz Zacharias  
Ing. Franz Hauer  
Stadtbaumeister  
Wien, X., Leibnizgasse  
Telefon U 90 6 64

\*) Angaben über Ortstarifklassen



